

PRILOGA

Informacija o investicijskih aktivnostih v občini Ljubljana Vič-Rudnik v letu 1988 – izvajanje investicij OZD, opredeljenih z resolucijo 1988

Izvršni svet skupščine občine Ljubljana Vič-Rudnik je na 101. seji dne 29. 6. 1988 obravnaval Informacijo o investicijskih aktivnostih v občini Ljubljana Vič-Rudnik v letu 1988 – izvajanje investicij OZD, opredeljenih z resolucijo 1988 in predlagal, da se objavi v delegatskem gradivu kot informativno gradivo.

IZVRŠNI SVET

Po podatkih Službe družbenega knjigovodstva (informacija maj 1988) se je na dan 31. 3. 1988 na območju občine gradilo 132 investicijskih objektov gospodarskega in negospodarskega značaja. Po namenu vlaganj in po predračunski vrednostih so najmočnejše investicije gospodarskega značaja. Med njimi prevladujejo vlaganja v področja prometa (infrastrukturni objekti 12 – 35,508.238 tisoč din), pomembnejša so še vlaganja v področje industrije (22 objektov – 11,044.662 tisoč din) in trgovine (13 objektov – 12,302.179 tisoč din). Po številu pa je največ objektov komunalnega značaja (44 objektov – 8,659.035 tisoč din).

Začetna predračunska vrednost investicijskih objektov v gradnji se je do konca meseca letos povečala pri 56 objektih za skupno 6,496.000 tisoč din. Vzroki za povečanje oziroma spremembo začetnih predračunskih vrednosti so bili: povečanje cen 1.974 tisoč din, naknadno in neprevidena dela 3,548.000 tisoč din in spremembe pri nabavi opreme 974.000 tisoč din.

(predrač. vrednost v 000 din).

	objekti z začetkom gradn. do 31. 12. 1987		objekti z začetkom gradn. od 1. 1. do 31. 3. 1988		skupaj	
	štev. obj.	predračunska vrednost	štev. obj.	predračunska vrednost	štev. obj.	predračunska vrednost
Skupaj	122	72,157.546	10	11,238.784	132	83,396.330
Gospodarstvo	90	63.493.980	9	9,177.907	99	72,611.887
– industrija	20	9,254.246	2	1,790.416	22	11,044.662
– kmetijstvo	2	692.837	–	–	2	692.837
– gozdarstvo	1	68.625	–	–	1	68.625
– trgovina	11	7,316.002	2	4,986.177	13	12,302.179
– promet	12	35,508.238	–	–	12	35,508.238
– gostinstvo	1	116.338	–	–	3	4,165.779
– obrt	3	4,165.779	–	–	1	116.338
– kom. dejavnost	39	6,317.721	5	2,341.314	44	8,659.035
– fin. posl. stor.	1	54.194	–	–	1	54.194
Negospodarstvo	30	8,303.572	1	2,120.887	31	10,424.449
Stan. dejavn.	2	357.994	–	–	2	359.994

V obdobju januar–marec 1988 se število investicijskih objektov ni povečalo. V tem času je bila začeta gradnja 10 novih objektov s skupno predračunsko vrednostjo 11,239.000 tisoč din in zaključena gradnja prav tako 10 investicijskih objektov, za katerega so bila izdana uporabna dovoljenja. Celotna predračunska vrednost končanih objektov je znašala 1,343.000 tisoč din, vrednost celotnih vlaganj od začetka gradnje objektov pa 998.000 tisoč din.

Prav zaradi podatka, da je pri nekaj končanih objektih, za katera so bila izdana uporabna dovoljenja, predračunska vrednost večja od vrednosti končane naložbe, je zanimiv pregled teh objektov:

(v tisoč din)		
Investitor – investicijski objekt	Predračunska vredn. objekta	Vlaganja od zač. gradnje
Elektro Ljubljana – TOZD Elektro Kočevje		
– preured. elekt. omrežja KNEJ	40.000	40.000
LM – TOZD Mlekarne		
– obnova sirarne Velike Lašče	186.340	186.340
KPL – TOZD Komunalne gradnje Ljubljana		
– III. faza gradnje ceste v Mestni log in Tbilisijske z odvodnjavanjem	82.474	82.474
ZOPTT DO PTT podj. Ljubljana		
– zamenjava strehe na PTT Vič-Lj.	19.032	18.848
Krajevna skupnost Podpeč – Preserje		
– gradnja napajalnega voda-voda-strojarna	167.630	96.139
Vodovod Kanalizacija		
– TOZD Kanalizacija		
– vodovod v Pevčevi dolini	33.973	33.768

– kanalizacija Vnanje in No-tranje gorice – etapa 86	70.646	63.581
– kanalizacija I. in II. var. cone vodarne Brest	164.152	94.152
KPL – TOZD Javna higiena		
– izgr. sanitarne deponije 4. etapa	441.800	283.260
SKUPAJ 10 OBJEKTOV	1.342.591	997.906

Iz pregleda se vidi, da so objekti, kjer je vrednost končane naložbe manjša od predračunske vrednosti, vsi komunalnega značaja. Možnih vzrokov za razliko je lahko več, na primer: niso izvršena vsa predvidena dela po investicijskem programu, razliko predstavlja neovrednoteni del vloženega materiala in dela krajinov, prenapeta predračunska vrednost investicije, lahko pa so še drugi.

Po časovni opredelitvi gradnje posameznega inv. objekta je stanje **objektov v gradnji** ob koncu meseca marca 1988 naslednje:

Leta zač. grad.	Štev. objektov	Predračun. vred.
1982	1	246 milijonov
1983	5	296 milijonov
1984	13	1.506 milijonov
1985	23	12.028 milijonov
1986	28	37.987 milijonov
1987	52	20.094 milijonov
1988	10	11.239 milijonov
Skupaj	132	83.396 milijonov

Po višini predračunske vrednosti pa zaradi pregleda investicijske objekte razvrstimo:

od 1 do 5 milijonov din	4 objekti	predr. vredn.	12.862 tisoč din
od 5 do 10 milijonov din	3 objekti	predr. vredn.	18.605 tisoč din
od 10 do 50 milijonov din	30 objektov	predr. vredn.	843.699 tisoč din
od 50 do 100 milijonov din	32 objektov	predr. vredn.	2.322.277 tisoč din
od 100 do 500 milijonov din	40 objektov	predr. vredn.	8.376.701 tisoč din
preko 500 milijonov din	23 objektov	predr. vredn.	71.822.185 tisoč din
	132 objektov	predr. vredn.	83.396.330 tisoč din

Osnova za spremljanje investicij v SDK je prijava investicije in zagotovitev sredstev zanj. To pomeni, da za se začete investicije štejejo tiste, ki imajo zagotovljena sredstva v celoti ali za tehnično tehnološko zaključeno fazo, za dokončane pa tiste, za katere je bilo izdano uporabno dovoljenje. Zato podatki SDK o investicijah v teku oziroma končanih investicijah niso primerljivi s podatki komiteja za družbeno planiranje in gospodarstvo o investicijskih aktivnostih v občini, v posameznih letih tega srednjeročja – tudi ne v letošnjem letu, ko spremljamo vse aktivnosti, od priprave osnovnih programov do začetka fizične gradnje. IZVAJANJE INVESTICIJ OZD, OPREDELJENIH Z RESOLUCIJO O IZVAJANJU DRUŽBENEGA PLANA OBČINE LJUBLJANA VIČ RUDNIK V OBDOBJU 1986–1990 ZA LETO 1988.

Naložbe delovnih organizacij, ki so bile vključene v letošnje resolucijo (na podlagi DP in anketnih vprašalnikov nosilcem investicijskih aktivnosti), so glede na začetek in čas gradnje razdeljene v 4 skupine

- investicije, ki naj bi bile dokončane v letu 1988,
- investicije v letu (to so tiste, ki so bile začete pred letom 1988, končane pa bodo po letu 1988,
- nove investicije z začetkom v letu 1988,
- investicije, katerih pričetek OZD prenašajo iz preteklih let v leto 1988.

NALOŽBE, KI NAJ BI BILE DOKONČANE V LETU 1988

HOJA TOZD TESARSTVO IN ŽAGA ŠKOFLJICA – dokončanje gradnje žagalnice ter servisnih in infrastrukturnih objektov.

Predračunska vrednost: 2.106.000.000 din.

Število novih delovnih mest:

Faza realizacije: izdelani so projekti, dobavljen je osnovni stroj.

Ocena do konca leta: naložba do konca leta ne bo realizirana. Ker za območje urejanja VP – 9/1 še ni izdelanega zazidalnega načrta, TOZD začetek gradnje prenaša v leto 1989.

SLOVENIJALES DO NASTRO – dokončanje izgradnje podaljška proizvodne hale na Koprski.

Predračunska vrednost: 400.000.000 din.

Število novih delovnih mest: 30

Faza realizacije: gradbena dela so zaključena, izvajajo se obrtniška dela.

Ocena do konca leta: naložba bo v celoti realizirana septembra 1988. V objektu s površino 545 m² bo oktobra stekla poskusna proizvodnja računalniško vodenih strojev za les. Naložba zagotavlja tudi 30 novih delovnih mest.

AVTOMONTAŽA TOZD UTENSILIA – uvedba nove proizvodnje na Pokljukarjevi s pričetkom poskusne proizvodnje.

Predračunska vrednost: 1.517.637.000 din.

Število novih delovnih mest: 9

Faza realizacije: proizvodnja utensilij za brezčolnične statve je realizirana, v teku je poskusna proizvodnja.

KOLINSKA TOZD VINOCET – dokončanje širitve proizvodnih zmogljivosti v kisarni.

Faza realizacije: investicija se ne izvaja. Temeljna organizacija se je glede na tržno situacijo odločila, da sredstva, namenjena širitvi proizvodnih zmogljivosti v kisarni preusmeri v nadaljnjo modernizacijo in širitev proizvodnje žvečilnega gumija.

Ocena do konca leta: investicija je odložena predvidoma do leta 1989.

POHIŠTVO ROŽNA DOLINA – dokončanje izgradnje proizvodnega objekta v coni VP – 2/4

Predračunska vrednost: 463.893.346 din

Število novih delovnih mest: (nadomestna gradnja)

Faza realizacije: realizirana je sanacija zemljišča in temelji za proizvodni objekt s 1.600 m² površine, lupina proizvodnega objekta bo postavljena do avgusta 1988.

Ocena do konca leta: delovna organizacija ocenjuje, da bo do konca leta investicija realizirana 80-odstotno.

Vzroki, da se dokončanje investicije prenaša v leto 1989 so poleg pomanjkanja lastnih sredstev zlasti dolgotrajni postopek do regularne pridobitve zemljišča, ki je bil vezan na izdelavo zazidalnega načrta ter nezainteresiranost poslovnih partnerjev za sovlaganje.

RAŠICA TOZD KONFEKCIJA HORJUL — dokončanje izgradnje novih proizvodnih prostorov, modernizacija opreme ter začetek obratovanja.

Predračunska vrednost: 2.500.000.000 din.

Število novih delovnih mest: 32

Faza realizacije: izdelana je lokacijska dokumentacija (10/6-1987), zemljišče za gradnjo novih proizvodnih prostorov še ni v celoti pridobljeno — del zemljišča (parc. št. 6/9, 8, 1 in 9/1 k. o. Horjul) je še vedno v zasebni lasti. Na junijski seji (29/6-1988) bo občinska skupščina odločala o ugotovitvi splošnega interesa za gradnjo proizvodnega objekta Rašice v Horjulu, kar bo osnova za uvedbo razlastitvenih postopkov.

Ocena do konca leta: končani bodo razlastitveni postopki in izveden prenos zemljišča na investitorja, realizirana pa naj bi bila tudi preselitev stanovanca iz objekta, ki ga je treba zaradi gradnje novih proizvodnih prostorov, rušiti.

SCT TOZD TESARSKA DEJAVNOST — dokončanje rekonstrukcije objektov, oprema in začetek obratovanja žagalnice na lokaciji Brdo.

Predračunska vrednost: 407.000.000 din.

Število novih delovnih mest: preselitev

Faza realizacije: dela so ustavljena zaradi razveljavljene lokacije odločbe.

Ocena do konca leta: zaradi nasprotovanja KS Brdo in soglasja SEPO, ki določa posebne pogoje na investitorjev program za to lokacijo, je realizacija predvidene celotne naložbe, vprašljiva.

KEMIJSKI INŠTITUT BORIS KIDRIČ — dokončanje gradnje prizidka in nabave raziskovalne opreme

Predračunska vrednost: 3.402.331.430 din.

Število novih delovnih mest: —

Faza realizacije: gradnja poteka po sprejetem terminskem planu. Investicija bo zaključena septembra 1988

ISKRA SEM — gradnja nove tovarne v coni VP-6/1 Plutal.

Predračunska vrednost: 2.462.622.000 din

Število delovnih mest: 25

Faza realizacije: opravljen je bil tehnični pregled objekta. Po odpravi manjših pomanjklivosti bo v juniju, v novi tovarni stekla poskusna proizvodnja, ki bo trajala 1 leto. Nov proizvodni objekt, ki predstavlja nadomestno gradnjo zagotavlja tudi 25 novih delovnih mest.

ZASTAVA AVTO TOZD ZASTAVA — izgradnja Zastava centra Vič

Predračunska vrednost: 3.980.308.000 din

Število novih delovnih mest: 50.

Faza realizacije: planirana izgradnja 1. faze objekta (servisni objekti ob Tržaški cesti z ureditvijo okolice) je zaključena. S 1. 7. 1988 je predviden začetek poskusnega obratovanja.

MERCATOR ROŽNIK TOZD DOLOMITI — dokončanje gradnje preskrbovalnega centra Trnovo.

Predračunska vrednost: 2.940.000.000 din

Število novih delovnih mest: 42

Faza realizacije: gradnja teče po sprejetem terminskem planu. Zaključena bo septembra 1988 z otvoritvijo trgovine in preselitvijo sedeža temeljne organizacije Dolomiti iz Tržaške ceste.

ABC POMURKA DO TABOR GROSUPLJE — dokončanje gradnje trgovine osnovne preskrbe z bifejem in oddelkom pohištva in tehničnega blaga na Škofljici.

Predračunska vrednost: 701.000.000 din

Število novih delovnih mest: 14

Faza realizacije: gradnja teče po sprejetem termin. planu, zaključena bo v mesecu juliju 1988 z otvoritvijo trgovine.

NALOŽBE V TEKU

AVTOMONTAŽA TOZD TGN — dokončanje II. faze tovarne, ki po spremenjenem programu vključuje oddelke orodjarne in strojne obdelave, lakirnice in razvoja elektronskih komponent.

Faza realizacije: II. faza je gradbeno in instalacijsko zaključena, odpravljajo se pomanjklivosti, ugotovljene ob tehničnem pregledu. Uporabno dovoljenje delovna organizacija pričakuje ob koncu junija 1988.

Ocena do konca leta: investicija v opremo leta ne bo zaključena. Glede na finančni položaj organizacije, bo do konca leta nakupljeno cca 40% (po vrednosti) predvidene elektronske opreme.

EGS sestavljena organizacija elektrogospodarstva — nadaljevanje izgradnje republiškega centra — vodenja s pripadajočim info. sistemom.

Faza realizacije: stanje del po IP poteka v predvidenih rokih. Investicija je sistemskega značaja in zajema prilagoditev vseh važnejših elektroenergetskih objektov v Sloveniji. Večina investicijskih sredstev bo porabljenih za prilagoditev elektroenergetskih objektov v Sloveniji in le manjši del (4—0) na lokaciji Hajdrihova 2 v Ljubljani.

Predvideno leto dokončanja 1992.

DO GOSTINSKO PODJETJE VIČ — nadaljevanje prenove gostinskega kompleksa Podrožnik (dokončanje prenove zidanega gospodarskega objekta v restavratorske prostore z usposobitvijo pritličnega dela tega objekta v letu 1988.

Faza realizacije: adaptacija zidanega gospodarskega objekta je izvedena do 3. faze, medtem ko je vezni del med starim Čadom in tem objektom, v katerem bo restavracija, dokončan.

Ocena do konca leta: delovna organizacija ocenjuje, da bodo do konca leta v spodnjem delu zidanega gospodarskega objekta, restavratorski prostori s 116 sedeži usposobljeni in opremljeni.

DO LESNINA TOZD VELETRGOVINA — začetek izgradnje skladiščno prodajnega centra v coni VP-2/3 s posebnim poudarkom na potrebah drobnega gospodarstva.

Faza realizacije: izvršena je sanacija terena, postavljene so tri montažne hale — skladišča (pohištva, repromateriala in lesnih tvoriv), ki bodo delovala kot veleprodajna in za drobno gospodarstvo, po principu lastnega prevzema; v teku so zidarska — krov-ska in ostala obrtniška dela, začelo se je z elektrostrojnim instalacijami. Dela sodijo v prvo fazo izgradnje skladiščno-prodajnega centra na Koprski. Začeta je tudi druga faza, visokoregalno skladišče, in sicer je izvedena sanacija zemljišča.

Ocena do konca leta: I. faza izgradnje Lesninskega centra bo zaključena oktobra 1988, II. faza VRS bo v letošnjem letu realizirana 50-odstotno, zaključena pa bo v prvem polletju 1989.

PTT CENTER KEMIJE — nadaljevanje izgradnje proizvodno skladiščnih zmogljivosti v coni VP-1/2 Rudnik (dokončanje 1. etape I. faze Centra in gradnja železniškega tira).

Faza realizacije: dela so ustavljena.

INTEGRAL DO TOVORNI PROMET VIATOR LJUBLJANA — nadaljevanje II. faze tovarnega terminala v coni VP-1/2 Rudnik (izgradnja kosovnega skladišča in pričetek izgradnje prenočitvenih zmogljivosti).

Faza realizacije: v izdelavi je lokacijska dokumentacija za kosovno skladišče.

Ocena do konca leta: izdelana bo LD in del projektne dokumentacije za kosovno skladišče (dokončanje projektne dokumentacije ter začetek gradnje pa je predviden v letu 1989). Drugi del naložbe, gradnja objekta za gostinske in nočitvene zmogljivosti, je vezan na novelacijo zazidalnega načrta in se prenaša na čas, ko bo opredeljena celotna zazidava industrijske cone.

NALOŽBE S PRIČETKOM V LETU 1988

PLUTAL — začetek gradnje objekta za razvoj nove embalaže.

Faza realizacije: v proučevanju je izbor tehnologije, dokumentacija za gradnjo objekta se še ne pripravlja.

Ocena do konca leta: zaradi zahtevane adaptacije obstoječih Plutalovih objektov v zvezi z investicijo širitve proizvodnje na področju kronskih zapork, uvedbo 4 novih linij za izdelavo dekorativnih tulcev in tiskarno za opremo tulcev (v vrednosti 2.360 milijonov din), gradnja objekta za razvoj nove embalaže ne bo pričeta.

ELEKTROMEHANIKA — začetek gradnje novih obratov v proizvodni coni VP-6/1 Plutal (nadomestna gradnja).

Faza realizacije: Investicija se ne izvaja. Po preverbi možnosti odprodaje obstoječega proizvodnega objekta in zemljišča v Šiški in kreditnih pogojev, je delovna organizacija ocenila, da za nadomestno gradnjo nima pogojev in od investicije v Plutalovi coni odstopila.

SPOŠNA OBRATNA ZADRUGA GALEB IZOLA – začetek izgradnje proizvodno trgovskega centra drobnega gospodarstva (CDG II.) v coni VM-1.

Faza realizacije: gradnja je pričeta 1/5-1988. Center drobnega gospodarstva II. s skupaj 6.842 m² bruto površine bo do nadaljnjih faze končan aprila 1989.

SDK CENTRALA LJUBLJANA – začetek izgradnje prostorov za sektor ROP in podružnico Ljubljana Vič.

Faza realizacije: izdelane so programske zasnove, naročena je lokacijska dokumentacija in projekti; podpisanih je 5 od šestih odškodninskih pogodb za nadomestna stanovanja v objektu Glinška 3, ki se ruši.

Ocena do konca leta: organizacija načrtuje, da bo v zadnjem kvartalu letošnjega leta pridobila gradbeno dovoljenje in pričela s pripravljalnimi deli; objekt bo predvidoma dokončan ob koncu leta 1989.

METALURŠKI INŠTITUT – začetek in dokončanje izgradnje proizvodno raziskovalnega objekta za pilotno proizvodnjo.

Faza realizacije: izdano je lokacijsko dovoljenje.

Ocena do konca leta: glede na fazo realizacije komite za družbeno planiranje in gospodarstvo ocenjuje, da se dokončanje gradnje prenaša v leto 1989.

GP GROSUPLJE – gradnja obrtnih delavnic v proizvodni coni VP – 6/1 Plutal, podotok MGS.

Faza realizacije: priprava vloge za izdajo lokacijskega dovoljenja.

Ocena do konca leta: projektiranje kompleksa obrtnih delavnic v podotoku MGS Plutalove cone gradbeno podjetje Grosuplje načrtuje v mesecih julij, avgust in september. Po okvirnem terminskem planu računajo na gradbeno dovoljenje v oktobru, do decembra pa naj bi bila izvedena že tudi vsa zemeljska in armirano – betonska dela z montažno konstrukcijo.

NALOŽBE, KATERIH PRIČETEK OZD PRENAŠAJO IZ PRETEKLIH LET V LETO 1988

ILIRIJA VEDROG – tehnološka posodobitev proizvodnje na obstoječi lokaciji Tržaška cesta 32.

Faza realizacije: zaradi omejitve kompleksa DO Ilirija Vedrog v Ljubljani z dvema cestama in železniško progo je izdelan projekt prostorskih možnosti ureditve in tehnološke posodobitve proizvodnje na obstoječi lokaciji. Projekt nalaga (1) ureditev pripravljalnice izdeloplin, (2) ureditev priprave in konfekcioniranja prašnih razdelkov, (3) zamenjavo diskontinuirane priprave šamponov s sodobnejšo tehnologijo skupaj z ureditvijo cisternskih skladišč za površinsko aktivne snovi, (4) zamenjavo iztrošene strojne opreme za polnjenje in pakiranje čistil in barv. V okviru tega projekta so izdelani tehnološki projekti in investicijski programi za vse štiri segmente.

Ocena do konca leta: planirana tehnološka posodobitev proizvodnje na obstoječi lokaciji bo realizirana v drugem in četrtem, delno pa tudi v prvem segmentu, medtem ko naložbo za posodobitev tehnologije šamponov DO prestavlja za nekaj let, zaradi pomanjkanja finančnih sredstev.

SLIKOPLESK – TERMOPLAST – začetek gradnje proizvodnih in skladiščnih prostorov v coni VP-2/3 Koprška.

Faza realizacije: z nakupom večnamenskega objekta od GIP Ingrad Celje na Tbilisijski 57 v velikosti 2.335 m² s 3.000 m² funkcionalnega zemljišča, si je DO Slikoplesk – Termoplast zagotovila potrebne površine za takojšnjo preselitev priprave proizvodnje, skladišč, vzdrževalnih delavnic, garaž, uprave in sedeža DO. S tem je realizirala svoj osnovni cilj: koncentracijo delovne organizacije na eni lokaciji, kar je sicer načrtovala po letu 1990 (po realizaciji investicije, ki jo vključuje občinski DP in letošnja resolucija). S to spremembo je korigirana tudi naložba v proizvodno skladiščne prostore v coni VP-2/3 Koprška v smislu proizvodnega programa (brez skladišč) in v smislu mikrolokacije (ne na zemljišču, ki je bilo DO dodeljeno med KPL, IGO in Hojo – Lesnino, pač pa na Ingradovem zemljišču). Gradnja proizvodnega objekta v velikosti 800 m² naj bi zagotovila možnosti prestrukturiranja proizvodnje in izvajanje programa tehnološke

opreme za izdelavo plošč tiskanega vezja opreme za fotolaboratorije.

Ocena do konca leta: izdelana bo vsa potrebna dokumentacija, pridobljeno zemljišče za gradnjo proizvodnega objekta (predvidena je zamenjava zemljišča Ingrad – Slikoplesk); pričetek in dokončanje gradnje delovna organizacija prenaša v leto 1989.

INGRAD CELJE TOZD GRADBENA OPERATIVA – začetek gradnje proizvodnih objektov za spremljajoče dejavnosti s preselitvijo sedeža TOZD v cono VP – 2/3 Koprška.

Faza realizacije: naložba ni pričeta – pripravlja se tehnična dokumentacija za proizvodno, gradbeno in skladiščno dejavnost. Odgovor GIP Ingrad na anketni vprašalnik 8/6-1988 ni popoln oz. zavaja. Komite za družbeno planiranje in gospodarstvo ocenjuje, da prodaja objektov na Koprski in dogovarjanja o zamenjavi zemljišča z DO Slikoplesk pomeni Ingradov odstop od prvotne planirane naložbe. Ob tem KDPG dopušča možnost, da se tehn. dog. pripravlja že za novo lokacijo, vendar s programom, ki ga komite ne pozna.

IUV TOZD GALANTERIJA – začetek izgradnje novega proizvodnega objekta na obstoječi lokaciji.

Faza realizacije: pridobljeno je zemljišče.

Ocena do konca leta: izdelan bo idejni projekt in investicijski program. Naložba se prenaša v leto 1989.

IGO – začetek modernizacije proizvodnih zmogljivosti v coni VP-2/3 Koprška.

Faza realizacije: izvedena je preselitev skladiščnih prostorov, s katero so bili pridobljeni novi proizvodni prostori v površini 2.000 m² in začeto urejanje koordinatnega skladišča v nadstrešnici.

Ocena do konca leta: v novo pridobljenih proizvodnih prostorih bo do konca leta stekla proizvodnja prvih tekočih montažnih linij za montažo gostinske opreme in dokončno urejeno skladišče s koordinatnim sistemom kontrole materiala.

ELEKTROMONTAŽA – dograditev objekta na Tržaški cesti za ključavničarsko dejavnost.

Faza realizacije: pridobljeno je lokacijsko dovoljenje.

Ocena do konca leta: naložba ne bo realizirana. Razširjen program delavniških izdelkov (ključavničarstvo) je tržno vezan na naložbe drugih OZD, za katere bi Elektromontaža izvajala koope-rantske storitve. Te pa se za nove naložbe niso odločile.

GPG TOZD GRADBENA POLIZDELKI – izgradnja obrata beton-skih polizdelkov v coni VP-6/1 Plutal.

Faza realizacije: v izdelavi je lokacijska dokumentacija za objekta betonarna in laboratorij.

Ocena do konca leta: kljub oceni temeljne organizacije (2/6-1988), da bo naložba do konca leta v celoti realizirana, ugotovljena faza realizacije na dan 30/6-88 oceno spodbija.

CESTNO PODJETJE LJUBLJANA – začetek izgradnje vzdrževalne baze, mehaničnih obratov, skladišč ter prostorov za vozni in strojni park v coni VP-1/2 Rudnik.

Faza realizacije:

Ocena do konca leta: naložba ne bo začeta. Delovna organizacija v odgovoru na vprašalnik 2/6-1988 začetek naložbe veže na pridobitev dodatnega zemljišča v rudniški coni (najmanj še 10.000 m²).