

Obrazložitev:

Splošni del

Finančni načrt Sklada je bil sprejet na 53. seji upravnega odbora dne 17-12-1975 in objavljen v Uradnem listu SRS, št. 21-76 z dne 17-9-1976.

Finančni načrt je bil sestavljen in potrjen na osnovi 8. člena Odloka o ustanovitvi Sklada (Uradni list SRS, št. 49-71).

Odredbodajalec za izvrševanje finančnega načrta je po citiranem odloku in Statutu Sklada predsednik upravnega odbora, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik upravnega odbora Sklada.

Finančni del

A. SREDSTVA — DOHODKI

I. **Prenesena sredstva po ZR 75** izkazujejo stanje žiro računa na dan 31. december 1975. Presežek realizacije nasproti planu je nastal, ker je bil predlog finančnega načrta za leto 76 sprejet že pred koncem leta 1975 in so zadnje dni decembra pritekala sredstva iz obveznosti občinskih skupščin za leto 1975 in delno že na račun obveznosti za leto 1976.

II. Dohodki po FN 1976

1. Krajevni samoprispevek je bil uveden z odlokom skupščine mesta Ljubljane za sofinanciranje enotnega programa gradnje OŠ in VVZ (Uradni list SRS, št. 48-71). Po finančnem načrtu predvidena sredstva samoprispevka din 120.000.000 so bila realizirana le do višine 99.523.688,56 din ali 83-odstotno. Planirana sredstva so bila ocenjena na podlagi predvidenega fonda osebnih dohodkov, ki naj bi bil izplačan v letu 1976.

2. Prispevek mestne skupnosti otroškega varstva je bil opredeljen v vsoti 24.000.000 din ter pomeni 13,9 % povečanje realizacije v letu 1975. Obveznost je bila realizirana 100-odstotno.

3. Prispevek družbenopolitičnih skupnosti

Na podlagi 8. člena odloka o ustanovitvi Sklada (Uradni list SRS, št. 49-71) zagotavljajo občine in mesto Ljubljana sredstva iz svojih proračunov vsako leto posebej. S finančnim načrtom Sklada za leto 1976 je bilo določeno, da bodo ta sredstva znašala 30.000.000 din, kar so občinske skupščine v celoti vplačale.

4. Dodatni prispevek družbenopolitičnih skupnosti znaša po finančnem načrtu 50.000.000 din od tega izvršena vplačila

v letu 1975	2.464.300 din
v letu 1976	40.777.700 din
v letu 1977	6.758.000 din

SKUPAJ 50.000.000 din

5. Ostali dohodki predstavljajo nakazane 4 % obresti Ljubljanske banke na avista sredstva žiro računa, izločenih sredstev, garancij in akreditov

za leto 1975	5.419.569,20 din
za leto 1976	4.914.952,40 din

SKUPAJ 10.334.521,60 din

ostalo 714.775,99 din so obresti na dane avanse. Presežek je v glavnem posledica dejstva, da je banka obračunala naenkrat obresti za dve leti.

III. OSTALI DOHODKI

1. Prikazana obveznost do prispevka otroškega varstva iz leta 1975 je bila v celoti poravnana.

2. Skupščina občine Ljubljana Center je nakazala 2.333.422,30 din za podražitve in več dela na vzgojnovarstvenem zavodu Ana Zihlerl.

3. Sredstva v višini 1.891.000 predstavljajo prispevek skupščine občine Ljubljana Center za vzgojnovarstveni zavod Poljanska cesta.

IV. OSTALA VPLAČILA

1. Sredstva v višini 2.061.477,41 din predstavljajo preveč izločena sredstva za zagotovitev plačil posameznih objektov v gradnji in se po končnem obračunu dograjenih objektov vračajo na žiro račun Sklada.

2.—5. Sredstva, ki so prikazana od 2.—5., predstavljajo tiste obveznosti občin, ki so jih le te dolžne financirati same za priključke in zunanjo okolico ter eventualne povečane kapacitete in so v dohodkih in izdatkih Sklada izkazane zato, ker so občine za ta dela prenesle na Sklad zaradi racionalizacije in hitrejši izgradnje kompleksnega objekta investitorstvo in tudi sredstva.

B. RAZPORED SREDSTEV — IZDATKI

I. Izplačana sredstva za dokončanje pričetih objektov v prejšnjih letih Sredstva v višini 19.912.478,10 so bila izločena za zagotavljanje plačil za dokončanje objektov, ki so bili gradbeno pričetki v prejšnjih letih.

II. Porabljen ali izločen po finančnem načrtu za leto 1976

Razen vzgojnega zavoda Janez Levec ter vzgojnovarstvenega zavoda Ajdovščina so vsi objekti v gradnji. Iz prikaza indeksa je razvidno, kako daleč je gradnja realizirana.

Saldo žiro računa per 31-12-1976 je višji kot v prejšnjih letih, ker ob pričetku gradnje posameznih objektov nismo izločali celotnih potrebnih sredstev (kot v prejšnjih letih) temveč smo pokritje sredstev in plačila zagotovili z bančnimi garancijami. Tak finančni pristop nam omogoča, da bomo v letu 1977 lahko pričeli z gradnjo še nekaterih preostalih objektov iz programa samoprispevka I., ne da bi morali pred pričetkom gradnje izločiti celotna investicijska sredstva za zadevni objekt, obvezni delež lastnih sredstev pa bomo začasno pokrili iz razpoložljivih sredstev na žiro računu in kasneje poravnali s prilivom sredstev iz finančnega načrta 1977. Ker se tekoči priliv sredstev po finančnem načrtu 1977 časovno ne bo pokrival s pričetkom gradnje še preostalih objektov, bomo v letu 1977 (in eventualno 1978) za vse objekte morali uporabiti za zagotovitev sredstev in plačil bančne garancije, sama realizacija gradnje pa bo kljub temu odvisna od tekočega priliva sredstev.

III. STROŠKI INŽENIRINGA

V višini 5.588.263,10 din so prikazani pogodbeni stroški za opravljeno delo inženiringa.

IV. OSTALA IZPLAČILA

1.—5. so sredstva občin, ki so navedene v obrazložitvi dohodkov po III. tč. 2.—5.

Štev.: UO-114-96-77-SK-ML

Datum: 25-1-1977

Predsednik finančne komisije
Staniša Nikolič, dipl. oec.

Predsednik UO Sklada
Natan Bernot, dipl. ing.

POROČILO

UPRAVNEGA ODBORA SKLADA LJUBLJANSKIH
OBČIN PRI TEMELJNI IZOBRAŽEVALNI SKUPNOSTI LJUB-
LJANA ZA GRADNJO OSNOVNIH ŠOL IN VZGOJNO VARSTVE-
NIH ZAVODOV ZA OBDOBJE 1972—1976

Uvod

Da bi delegati lažje obravnavali predloženo poročilo, bomo na kratko prikazali nastanek Sklada ljubljanskih občin ter njegove organe upravljanja.

21. novembra 1971, leta so se občani Ljubljane z referendumom odločili zbirati sredstva v obliki 1 % samoprispevka za gradnjo 25 osnovnošolskih objektov ter 25 objektov za predšolsko vzgojo otrok. Posebej moramo poudariti, da temu samoprispevku, ko imamo že izglasovan novi samoprispevek, pravimo danes »samoprispevek I« in v tem poročilu bo govora izključno samo o uresničevanju programa, ki je bil sprejet s samoprispevkom I (leta 1971).

Na podlagi uspešno izglasovanega referenduma sta bila nato izdana dva Odloka: Odlok o uvedbi samoprispevka (Uradni list SRS, št. 48-71) ter Odlok o ustanovitvi Sklada ljubljanskih občin (Uradni list SRS, št. 49-71). Na podlagi zadnjega je bil ustanovljen po teritorialnem principu 19-članski upravni odbor kot organ upravljanja s sredstvi ter investitor za izvedbo sprejetega programa, tako da je vsaka ljubljanska občina imenovala 3 člane, skupščina mesta Ljubljane pa 4 člane.

Za družbeni nadzor skrbi 60-članski Odbor za družbeni nadzor, ki je bil prav tako imenovan po teritorialnem principu.

Pred vami je torej poročilo upravnega odbora Sklada ljubljanskih občin za gradnjo OŠ in VVZ, s katerim želimo seznaniti ljubljanske občane, družbenopolitične organizacije in skupnosti ter samoupravne interesne skupnosti, kako daleč je uresničevanje izgradnje objektov po programu samoprispevka I.

Zaradi lažjega pregleda je poročilo razdeljeno v tri poglavja:

- uresničevanje programa v tekočem 1976. letu
- uresničevanje celotnega programa 1972—1976
- finančna sredstva in financiranje programa.

I. Uresničevanje programa v tekočem 1976. letu

Postavljen program, ki je bil tudi s finančnim načrtom za leto 1976 utrjen in sprejet, je predvideval pričetek gradbenih del za sledeče objekte:

osnovno šolo BS-7
osnovno šolo Zvonka Runka
Vzgojni zavod Janez Levec

osnovna šola Koseze
osnovna šola Vrhovci
VVZ BS-III

VVZ Ajdovščina
VVZ Selo-Moste
VVZ Litostroji

VVZ Murgle
VVZ Novo Kodeljevo

— v gradnji je 6 objektov in sicer:
VVZ Poljanska cesta
VVZ Novo Kodeljevo
VVZ BS-III

VVZ Selo-Moste
VVZ Litostroji
VVZ Murgle

— v pripravi pa je še 5 objektov in sicer:
VVZ Ajdovščina
VVZ Šentjakob II. faza
VVZ Polje

VVZ Koseze in
VVZ Medvode

Iz kratkega povzetka vidimo, da je od 50 objektov zgrajenih in izročenih v uporabo 29 objektov, v gradnji je 11, v pripravi pa 10 objektov.

S finančnim načrtom Sklada za leto 1977 predvidevamo pričetek vseh 10 nepričetih objektov še leta 1977, kar bi omogočilo gradbeni in finančni zaključek uresničevanja programa skladno z določili Odloka.

III. Finančna sredstva in financiranje programa

Iz zaključnega računa za leto 1976 je razvidna dinamika dohodkov in izdatkov Sklada za preteklo leto, zato tega posebej ne navajamo, prikazujemo pa v tabeli 1 celotna sredstva, s katerimi je Sklad razpolagal do 31. decembra 1976. Iz te tabele je razvidno, da je Sklad imel na voljo v letih 1972—1976 finančna sredstva v višini 611.048.000 din. Od tega se je nateklo iz naslova samopriskpevka 327.616.000 din, prispevek samoupravne interesne skupnosti otroškega varstva znaša 97.299.000 din, družbenopolitične skupnosti Ljubljane so prispevale 170.823.000 din, ostali del dohodkov v višini 15.310.000 din pa so v glavnem dohodki od obresti.

PREGLED DOHODKOV ZA OBDOBJE 1972—1976 v 000 din

Zap. št.	L e t o	V r s t a d o h o d k o v				Dohodki Skupaj
		Samo-prispevek	Prispevek otr. var.	Prisp. SOB iz proračunov oz. prisp. st. 74	Ostali dohodki	
1	1972	38.391	15.830	8.007	12	62.240
2	1973	47.703	17.413	17.865	652	83.633
3	1974	61.388	19.000	31.276	1.414	113.078
4	1975	80.610	21.056	38.599	2.183	142.448
5	1976	99.524	24.000	75.076	11.049	109.649
6	72—76	327.616	97.299	170.823	15.310	611.048

SALDO ŽIRO RAČUNA PER 31. 12. 1976 je din 95.529.303,59

OD TEGA SREDSTVA SKLADA din 94.643.801,66
SREDSTVA SOB VIČ-RUDNIK din 885.501,93

Do 31. decembra 1976 je bilo v izgradnjo osnovnih šol in vzgojnovarstvenih zavodov vloženo 514.239.000.— din, upravni stroški Sklada znašajo 1.280.000.— din, saldo žiro računa pa 95.529.000.— din.

Da bi natančneje prilazili dinamiko finančnih sredstev, prilagamo tabelo 2, iz katere je razvidno, koliko in v katere objekte so sredstva vložena.

PREGLED IZDATKOV ZA OBDOBJE 1972—1976

Zap. št.	O b č i n a	Porabljeno	Angažirano	Skupaj
po odl.	Naziv objekta			
1	2	3	4	5
Ljubljana-Bežigrad				
a. končani objekti				
I-1	OŠ Dol	4.916	212	5.128
II-1	VVZ Soseska	8.422	—	8.442
II-2	VVZ Šentjakob	1.710	—	1.710
II-8	VVZ Savsko naselje	4.445	—	4.445
I-6	OŠ Črtomirova	28.251	3.527	31.823
I-11	OŠ Soseska 7	26.045	10	26.055
b. objekti v gradnji in pripravi				
II-17	VVZ Soseska	513	2.332	2.845
I-19	VZ Janez Levec	1.151	—	1.151
II-22	VVZ Šentjakob II.	5	—	5
Skupaj Lj.-Bežigrad		75.458	6.126	81.584
Ljubljana-Center				
a) končani objekti				
II-3	VVZ Ana Zihel	23.328	1.153	24.481
b. objekti v gradnji in pripravi				
II-9	VVZ Poljanska cesta	72	1.000	1.072
I-12	OŠ Prežihov Voranc	16.362	2.834	19.196

Vsi zgoraj navedeni objekti so gradbeno pričetni in bodo dani v uporabo v letu 1977 razen VVZ Janez Levec ter VVZ Ajdovščina.

Na kratko navajamo težave, ki so in še spremljajo izgradnjo VVZ Janez Levec in VVZ Ajdovščina.

VVZ Janez Levec je bil najprej lociran v občini Šiška Pod hribom (KS Zg. Šiška). Zaradi močvirnega in plazovitega terena je bila lokacija spremenjena tako, da je bil prvi idejni načrt ter lokacijska dokumentacija izdelana za novo lokacijo v KS Koseze. Zaradi previsokih stroškov temeljenja (cca 5.000.000 din), je bila tudi ta lokacija opuščena in določena tretja lokacija in to ob Dečkovi ulici, občina Ljubljana Bežigrad. Posledica spremembe lokacije ter programskih osnov je bila izdelava nove lokacijske dokumentacije ter novega idejnega načrta. Vse to pa je zahtevalo toliko časa, da ni bilo mogoče pričeti gradbenih del v letu 1976. Pričetek le-teh je predviden za april 1977.

VVZ Ajdovščina bi moral biti zgrajen v mejah KS Ajdovščina. Ljubljanski urbanistični zavod je po proučitvi veljavne urbanistične dokumentacije ugotovil, da na območju KS Ajdovščina ni primerne lokacije za izgradnjo novega objekta ali preureditev starega v vzgojnovarstveni zavod. Ponudila pa se je možnost adaptacije zgradbe Levstikova 15, na območju KS Gradišče. Sporazumno z obema prizadetima krajevnima skupnostima in skupščino občine Ljubljana Center smo za to lokacijo izdelali lokacijsko dokumentacijo ter idejni načrt adaptacije. Ker pa še vedno ni izvršen prenos upravljanja z zgradbo, ni mogoče nadaljevati del na pripravi gradbene dokumentacije.

Posebej je potrebno omeniti, da smo pričeli decembra z izgradnjo VVZ Poljanska cesta (90 mest), ki je bil programiran s finančnim načrtom Sklada za leto 1973. Ker pa je bila izgradnja vezana na dinamiko izgradnje stanovanjskih stolpnic na Ambroževem trgu, gradnje prej ni bilo mogoče pričeti. Pripravljen pa je že vse potrebno za pričetek gradnje osnovne šole Vodice, kjer je že določen tudi izvajalec.

II. Uresničevanje celotnega programa 1972 — 1976

Kakor je že v uvodu navedeno, bi po programu samopriskpevka I. morali zgraditi 50 objektov, od tega 25 osnovnošolskih objektov in to:

- 16 osnovnih šol s telovadnicami
- 3 osnovne šole brez telovadnic
- 4 telovadnice pri obstoječih šolah
- 1 vzgojno posvetovalnico in
- 1 vzgojni zavod (posebno osnovno šolo) ter
- 25 vzgojnovarstvenih zavodov (vrtcev).

V novozgrajenih šolah naj bi bilo 214—240 učilnic z vsemi spremljajočimi prostori.

V novozgrajenih vzgojnovarstvenih zavodih pa naj bi pridobili 3640 mest.

Do konca 1976 leta pa smo program uresnili takole:

a) od 25 osnovnošolskih objektov je

— zgrajenih in izročenih v uporabo 11 osnovnih šol s telovadnico in sicer:

- OŠ Zalog
- OŠ Dobrova
- OŠ Brezovica
- OŠ Črtomirova
- OŠ Novo Polje
- OŠ Brod
- OŠ Sostro
- OŠ Pirniče
- OŠ Horjul
- OŠ Vič
- OŠ Novo Kodeljevo

— 1 osnovna šola brez telovadnice — osnovna šola Dol

— 2 telovadnici in sicer pri osnovni šoli Valentin Vodnik in pri osnovni šoli Preska ter

— 1 vzgojno posvetovalnico, skupno torej 15 osnovnošolskih objektov.

— v gradnji je 5 osnovnih šol s telovadnicami in sicer:

- OŠ BS-7
- OŠ Prežihov Voranc
- OŠ Zvonka Runka
- OŠ Koseze in
- OŠ Vrhovci

— v pripravi pa sta še 2 osnovni šole brez telovadnic in sicer:

- OŠ Prule in OŠ Tone Tomšič

— 2 telovadnici in sicer:

- pri OŠ dr. J. Potrč
- pri OŠ Vodice

ter vzgojni zavod Janeza Levca.

b) od 25 vzgojnovarstvenih zavodov je

— zgrajenih in danih v uporabo 14 objektov in sicer:

- VVZ BS-7
- VVZ Šentjakob I. faza
- VVZ Ana Zihel
- VVZ Vevče
- VVZ Zadvor
- VVZ Brod
- VVZ Škofljica
- VVZ Savsko naselje
- VVZ Nove Jarše
- VVZ Andersen III.
- VVZ Malči Belič
- VVZ Vič S-6
- VVZ Šentvid
- VVZ Vrhovci

I-17	OŠ Prule	651	2.044	2.695
II-18	VVZ Ajdovščina	104	—	104
I-20	OŠ Tone Tomšič	35	800	835
I-21	OŠ dr. Jože Potrč	81	27	108
	Skupaj Lj.-Center	40.633	7.858	48.491

Ljubljana-Moste-Polje

a) končani objekti

I-2	OŠ Zalog	8.001	—	8.001
II-4	VVZ Vevče	1.531	—	1.531
II-5	VVZ Zadvor	1.582	—	1.582
I-7	OŠ Novo Polje	13.877	2.431	16.308
II-10	VVZ Nove Jarše	7.426	—	7.426
I-13	OŠ Sostro	16.137	2.386	18.523
I-22	OŠ Novo Kodeljevo	34.642	2.645	37.287

b. objekti v gradnji in pripravi

II-14	VVZ Novo Kodeljevo	16.007	380	16.387
II-19	VVZ Seio-Moste	6.584	981	7.565
II-23	VVZ Polje	522	—	522
	Skupaj Lj.-Moste-Polje	106.309	8.823	115.132

Ljubljana-Šiška

a) končani objekti

I-3	OŠ Valentin Vodnik	5.008	2	5.010
II-6	VVZ Brod	6.820	18	6.838
II-11	VVZ Andersen	11.860	820	12.680
I-8	OŠ Preska	5.064	—	5.064
I-9	OŠ Brod	25.067	2.813	27.880
I-10	vzgojna posvetovalnica	4.523	—	4.523
II-15	VVZ Šentvid	17.605	1.557	19.162
I-14	OŠ Pirniče	23.358	822	24.180

b. objekti v gradnji in pripravi

I-18	OŠ Zvonka Runka	8.149	6.622	14.771
II-20	VVZ Litostroj	7.854	4.436	12.290
I-23	OŠ Vodice	240	632	872
II-24	VVZ Koseze	424	98	522
II-25	VVZ Medvode	—	—	—
I-24	OŠ Koseze	1.361	2.481	3.842
	Skupaj Lj.-Šiška	117.333	20.301	137.634

Ljubljana-Vič-Rudnik

a) končani objekti

I-4	OŠ Dobrova	9.229	730	9.959
I-5	OŠ Brezovica	8.376	88	8.464
II-7	VVZ Škofljica	2.090	—	2.090
II-12	VVZ Malči Belič	4.088	110	4.198
II-13	VVZ Vič S-6	5.648	—	5.648
I-15	OŠ Horjul	25.923	49	25.972
I-16	OŠ Vič	41.596	470	42.066
II-16	VVZ Vrhovci	11.281	266	11.547

b. objekti v gradnji in pripravi

II-21	VVZ Murgle	3.004	—	3.004
I-25	OŠ Vrhovci	14.050	4.400	18.450
	Skupaj Lj. Vič-Rudnik	125.285	6.113	131.398

REKAPITULACIJA PORABE PO OBČINAH: v 000 din

Občina	Porabljeno	Angažirano	Skupaj
Ljubljana-Bežigrad	75.458	6.126	81.584
Ljubljana-Center	40.633	7.858	48.491
Ljubljana-Moste-Polje	106.309	8.823	115.132
Ljubljana-Šiška	117.333	20.301	137.634
Ljubljana-Vič-Rudnik	125.285	6.113	131.398
SKUPAJ	465.018	49.221	514.239
Upravní stroški Sklada	1.280	—	1.280
SKUPAJ IZDATKI	466.298	49.221	515.519

REKAPITULACIJA DOHODKOV IN IZDATKOV:

A. DOHODKI	din	611.048
B. IZDATKI	din	515.519

SALDO ŽIRO RAČUNA 31. 12. 75 din 95.529

Posebej naj pojasnimo še saldo žiro računa. Ker smo zagotovitev sredstev in plačil opravili z bančnimi garancijami, nismo ob pričetku gradnje posameznega objekta izločali celotnih potrebnih sredstev kot v prejšnjih letih in je zato tudi saldo žiro računa per 31. 12. 1976 nekoliko višji kot v prejšnjih letih. Tak finančni pristop nam omogoča, da bomo v letu 1977 lahko pričeli z gradnjo še preostalih deset objektov iz programa samopri-
spevka I., ne da bi bili za pričetek gradnje odvisni od rednega dotoka sredstev po finančnem načrtu za leto 1977. Skladno z dinamiko dotoka sredstev bo le tekla gradbena realizacija na posameznem objektu. Le tako bomo lahko program v celoti zaključili leta 1978, kar nam nalaga že večkrat omenjeni odlok.

V Ljubljani, dne 31. 12. 1976

UPRAVNI ODBOR SKLADA

ODGOVORI NA VPRAŠANJA DELEGATOV

Delegacija krajevné skupnosti MALČI BELIČ:

VPRAŠANJE:

1. Iz poročila o turizmu razberemo, da so vsebovana določena izhodišča in zaključki, vendar pa ni razvidno, kateri organ ali služba je to poročilo pripravila. Iz poročila ne zasledimo tudi predlogov za podvzemanje določenih ukrepov in nosilcev.

2. Delegacija občanov VS-4 Bonifacija ponovno postavlja vprašanje gradnje trgovskega centra ali pa vsaj trgovine za osnovna živila.

Iz petletnega razvojnega plana lahko razberemo, da je ta gradnja obravnavana kot prioriteta v letu 1976-77 — to pomeni — je že programirano.

Prosimo, da se v Naši komuni objavi odgovor na to delegatsko vprašanje z navedbo, kdo bo nosilec te naloge.

ODGOVOR:

1. Kot sami ugotavljate, poročilo, ki so ga pripravile strokovne službe oddelka za gospodarstvo, prinaša določene zaključke in nakazuje poti za nadaljnje delo na tem področju, podaja pa tudi nekaj predlogov za najnujnejše ukrepe. Nosilce nalog bodo predstavljali perspektivni investitorji za posamezno nalogo, ki pa še niso dokončno potrjeni.

2. V srednjeročnem programu družbenoekonomskega razvoja občine za obdobje 1976—1980 in v prioriteten programu izgradnje trgovine z živili v okviru mesta Ljubljane je predvidena gradnja trgovin v VS-4 Bonifacija — investitor Mercator — TOZD Dolomiti. Predračunska vrednost novogradnje je 14.000.000. Zadeva je v naslednji fazi: razčiščen in potrjen je idejni projekt za delitev prostora v objektu med Mercatorjem in Ljubljansko banko. SGP Grosuplje je poslana ponudba za izdelavo glavnega projekta. Gradnja se predvideva v letu 1978, če pa se bodo stvari odvijale brez večjih zastojev (vključujoč tudi pridobitev bančnih sredstev) po mnenju predstavnikov Mercatorja ni izključeno, da začetek gradnje lahko pričakujemo že koncem tega leta.

Delegacija krajevné skupnosti PODPEČ-PRESERJE:

VPRAŠANJE:

1. Pri obravnavi poročila o razvoju turizma in gostinstva delegati ugotavljajo, da v tem poročilu ni zajet razvoj turizma na področju vasi Jezero. Delegati enoglasno zahtevajo, da se vprašanje turizma na področju vasi Jezero dokončno uredi, za kar mora dati skupščina jaseen odgovor.

2. Postavlja se tudi delegatsko vprašanje, kam spadajo razni sumljivi gostinski klubi, ki delajo samo ponoči.

ODGOVOR:

1. Poročilo o razvoju turizma in gostinstva, ki je bilo predloženo občinski skupščini v obravnavo dne 27. 1. 1977 izhaja v svojih predvidevanjih iz osnove srednjeročnega programa družbenoekonomskega razvoja občine. Le-ta pa iz srednjeročnih programov razvoja posameznih krajevnih skupnosti. Zaradi tega, ker KS Podpeč-Preserje v svojem srednjeročnem programu ni predvidela nikakršnega razvoja turizma in gostinstva — tega področja ne obravnava niti srednjeročni program niti poročilo.

2. Razni sumljivi gostinski klubi ne sodijo prav nikamor. Po odloku o obratovalnem času v gostinski dejavnosti na območju ljubljanskih občin (Ur. list SRS št. 29-75) je točno določen okvirni obratovalni čas za posamezne vrste gostinskih obratov. Tako obratovalni čas za gostilne, okrepečevalnice in bifeje ne sme trajati dalj kot do 23. ure, razen izjem: 31. decembra, 30. aprila, 3. julija, 21. julija, 28. novembra, na pustno soboto in pustni torek. Nočni bari, klubi in podobni obrati pa lahko obratujejo tudi v drugačnem času. Za ustanovitev in poslovanje takih gostinskih obratov pa za območje vaše krajevné skupnosti nismo izdali nikakršnega dovoljenja.

Ce je odgovor preveč splošen, prosimo, da svoje vprašanje ponovno, bolj konkretno postavite.

Delegacija krajevné skupnosti VNANJE GORICE

VPRAŠANJE:

1. V petletnem programu del 1976—1980 je tudi gradnja trgovine v Vnanjih gorica. Gradil naj bi jo Mercator. Zato že ima odkupljeno zemljišče. O problemih preskrbe z osnovnimi živili v naši krajevni skupnosti smo obvestili občino Vič z delegatskim vprašanjem za sejo skupščine v mesecu juniju. Zanima nas, kaj je v zvezi z gradnjo trgovine že narejeno?

ODGOVOR:

1. Tako kot v srednjeročnem programu družbenoekonomskega razvoja občine za obdobje 1976—1980 je gradnja trgovine z osnovnimi življenjskimi artikli v Vnanjih gorica tudi v srednjeročnem planu Mercatorja. Po sprejetem prioriteten programu izgradnje trgovine z živili v Ljubljani bo trgovina v Vnanjih gorica zgrajena v letu 1978. Gre za trgovski lokal paviljonskega tipa s cca 400 kv. m prodajne površine s 5.000.000 din predračunske vrednosti. V letu 1977 si bo Mercator — TOZD Dolomiti pridobil lokacijsko in gradbeno dovoljenje z vsemi potrebnimi soglasji.

Načelnik:
dipl. oec. JANKO ŠOLMAJER