

ZAKLJUČNO POROČILO UO SKLADA V ZVEZI Z URESNIČEVANJEM IZGRADNJE OBJEKTOV PO PROGRAMU SAMOPRISPEVKA I

Samoprispevek I

Čeprav poteka že četrto leto, ko smo se v Ljubljani vsi občani z veliko večino odločili že za drugi samoprispevek, je prav, da predstavimo še delo Upravnega odbora Sklada za izvedbo samoprispevka I, ki je v januarju pripravil obsežno poročilo o svojem delu ter realizaciji programa.

Upravni odbor Sklada ljubljanskih občin za gradnjo osnovnih šol in vzgojnovarstvenih organizacij se je sredi decembra lani sestel na svoji zadnji 79. seji ter obravnaval in sprejel zaključno poročilo o realizaciji programa samoprispevka I, iz katerega povzemamo nekaj informacij in podatkov o zgrajenih objektih v občini Ljubljana Center.

Z referendumom smo se 21. novembra 1971. leta občani Ljubljane odločili, da bomo namenili en odstotek svojih osebnih dohodkov za reševanje prostorskih težav na področju otroškega varstva in osnovnošolskega izobraževanja. Z referendumom je bilo dogovorjeno, da zgradimo petdeset objektov. In sicer pe-

tindvajset za potrebe vzgoje in izobraževanja in petindvajset za potrebe otroškega varstva.

Tako je bilo v osnovnošolskih objektih zgrajenih 257 učilnic, 21 kuhinj, 17 večnamenskih prostorov, 28 telovadnic kar znaša z zidovi, komunikacijami in upravnimi prostori 68.874,6 bruto m². V vzgojnovarstvenih organizacijah je bilo zgrajenih 225 igralnic za 3684 otrok. Pravo sliko pa nam dopolni podatek, da smo z realizacijo programa samoprispevka I povečali število osnovnošolskih učilnic za 32,4%, telovadnic celo za 77,4% pri vzgojnovarstvenih organizacijah pa se je število mest povečalo za 56%. Na podlagi dela organov

Sklada ter nekaterih analiz so bili ob zaključku poročila oblikovani zaključki. Najpomembnejša ugotovitev je, da je bil program samoprispevka I v celoti realiziran tako po obsegu, strukturi, času in stroških. Za uspeh je ob pravilnem vodenju bilo pomembno sodelovanje ogromnega števila družbenopolitičnih in strokovnih delavcev pri delu služb in v družbenopolitičnih skupnostih.

Izkušnje programa samoprispevka so pokazale, da je mogoče voditi velike družbene akcije po samoupravni poti racionalno in dosledno ter da je bila izbrana pot vredna zaupanja občanov. Uspešna realizacija programa prvega samoprispevka je bila vsekakor še eden od razlogov za množično udeležbo na referendumu za drugi samoprispevek.

VVO ANA ZIHERL

V letu 1975 je bil uporabniku predan nov objekt, v katerem je našlo prostor v 24 oddelkih 400 naših najmlajših. Vrtec ima sodobno kuhinjo, pralnico ter zaklonske prostore. Objekt je projektiral Biro za lesno industrijo-Štrulelj Milan. Izvajalec del katerih vrednost znaša po končnem obračunu 32.670.945,85 din je bilo GIP Gradis. Bruto kvadratura je 3569 m². Čas gradnje je bil 609 dni kar znaša 6,55 m² na dan.

VVO POLJANSKA II

Vrtec je bil dograjen v preteklem letu. V objektu so štirje oddelki za 64 otrok, razdeljevalna kuhinja, upravni prostori in zaklonske. Projekt je projektiral ing. Jože Dobrin, dela pa izvajalo GP Megrad. Gradnja je trajala 277 dni, torej je bila hitrost gradnje 1,91 m² na dan. Bruto kvadratura znaša 530 m², vrednost gradnje po končnem obračunu pa je 7.665.321,00 din.

VVO AJDOVŠČINA

V okviru VVO A. Zihel je bil prostor predviden za bazen preadaptiran v dve igralnici za 40 otrok iz KS Ajdovščina. Izvajalec del, ki so trajala kar 224 dni, torej je bila hitrost gradnje 0,67 m² na dan, je bilo SGP Graditelj.

DOPISUJTE V DOGOVORE



OŠ TONE TOMŠIČ

Pri osnovni šoli je bil dograjen v letu 1978 prizidek s štirimi učilnicami (120 otrok), telovadnica ter izvršena adaptacija kuhinje. Projekt je zasnoval tov. Gaspari, Slovenija.

projekt dela pa izvajal Univerzal. Bruto kvadratura znaša 1372 m², vrednost po končnem obračunu pa je 16.859.282,95 din, tako da je cena kvadratnega metra 12.288,10 din. Gradnja je trajala 366 dni. Hitrost gradnje 3,75 m² na dan.



OŠ PREŽIHOV VORANC

Od prizidkov, ki so se gradili pri osnovnih šolah v naši občini je bil prvi predan uporabniku in sicer 1977. leta. Šola je pridobila osem učilnic,

razdeljevalno kuhinjo, telovadnico in večnamenski prostor. Dela ki jih je izvajalo GP Obnova so stala 20.639.120,65 din in so bila končana v 535 dneh. Bruto površina znaša 2583 m².



OŠ PRULE

Prizidek z osmimi učilnicami, razdeljevalno kuhinjo in večnamenskim prostorom je bil dograjen v lanskem letu in tako predstavlja enega zadnjih dograjenih objektov iz

programa prvega samoprispevka. Izvajalec del, SGP Graditelj, je dela opravil v relativno kratkem času, saj je gradil 270 dni. Vrednost objekta je po končnem obračunu znašala 22.219.872,36 din ali 10.490,95 din na m².



VVO POLJANSKA C. — AMBROŽEV TRG

Objekt je bil dograjen v okviru gradnje stanovanjske stolpnice v 1978. letu. V šestih oddelkih je našlo prostor 84 otrok. Tu pa so tudi kuhinja,

upravni in zaklonski prostori. Izvajalec del, katerih vrednost znaša po končnem obračunu 11.137.651,10 din, je bilo SGP Grosuplje. Gradnja je trajala 545 dni, kar pomeni hitrost gradnje 1,56 m² na dan.



OŠ JOŽE POTRČ

Pri šoli se je v letu 1978 končala gradnja sodobne telovadnice za učence in krajane. Telovadnico, katere bruto površina znaša 1504 m², je projektiral Splošni projektiv-

ni biro-Gašperčič. Izvajalec del je bilo SGP Pionir, ki je svoja dela končalo v 301 dnevu, kar pomeni, da je hitrost gradnje znašala 5,99 m² na dan. Vrednost del znaša po končnem obračunu 14.983.278,03 din.