

POROČILO OBČINSKEGA CESTNEGA SKLADA

Finančno poročilo za čas
od 1. 1. do 30. 9. 1976

Podvoz Samova-Drenikova — priprava zemljišča:

Sredstva smo porabili za odkup objektov, rušenje objektov in ostalo pripravo zemljišča za gradnjo podvoza.

Asfaltiranje ceste ob Parmovi 33:

Dela bodo sofinancirala podjetja, ki so vezana na to cesto. Za navedena dela je izdelan projekt. Dela nameravamo izvršiti na podlagi soglasja. Z deli ne moremo pričeti, ker podjetje »Kanalizacija« gradi zbiralnik A-4 in uporablja to cesto kot dovozno za zaisipanje zbiralnika.

Asfaltiranje Velikovške ulice:

Izdelan je projekt št. PR-221, ki ga je izdelal Projekt nizke zgradbe Ljubljana. Sklenjena je pogodba s Komunalnim podjetjem Ljubljana z dne 25. 12. 1975. Dela se izvajajo in so v zaključni fazi.

Ureditev avtobusnih obračališč v Savljah, Podgorici in Tomačevem:

V izdelavi so projekti in lokacijska dokumentacija. Za vsa obračališča je potrebno pridobiti zemljišče. Pri pridobivanju zemljišča bodo sodelovale tudi krajevne skupnosti.

Rekonstrukcija ceste Ceneta Stuparja — sofinanciranje:

Po sedanjem sistemu so dolžni financirati investitorji, ki tam gradijo, sedaj pa prehajamo na nov sistem, to je SIS za komunalno, ki bo odločala o financiranju. Pri rekonstrukciji ceste Ceneta Stuparja je potrebno še pridobiti zemljišča in po njej zgraditi manjkajoče komunalne naprave. Dogovoriti pa se je potrebno tudi, kakšen način etapne gradnje naj bi se delal: po dolžini, po širini ali po višini. V letošnjem letu naj bi sredstva namensko, kot do sedaj, prenesli na SOSESKO. Podjetje SOSESKA je že zaprosilo za izdajo lokacijskega dovoljenja.

N a m e n	Plan 1976	Realizacija 1.1.-30.9.76	%
I. DOHODKI			
1. Krenesena sredstva	1,479.000	1,478.675,61	100
2. Izvirni priliv - 100% od registracije mot. vozil	6,700.000	4,976.942,65	74
3. Izvirni priliv - 100% prisp. od pogonskih goriv	560.000	399.806,35	71
4. Ostali dohodki	-	555.769,05	-
5. Vrnjeno posojilo	-	1,500.000,00	-
SKUPAJ DOHODKI	8,739.000	8,911.193,66	102

II. I Z D A T K I

1. Sofinanciranje 10-letnega programa izgradnje cest	3,630.000	2,688.374,20	74
2. Sofinanciranje 10-letnega programa obveznosti po obračunu za leto 1975	98.000	98.122,25	100
3. Podvoz Samova-Drenikova - priprava zemljišča	1,500.000	1,821.849,10	121
4. Asfaltiranje ceste ob Parmovi 33- obvez. 1975	120.000	-	-
5. Asfaltiranje Velikovške ul. obveznosti 1975	290.000	-	-
6. Ureditev avtobusnega obračališča v Savljah	200.000	-	-

N a m e n	Plan 1976	Realizacija 1.1.-30.9.76	%
7. Ureditev avtobusnega obračališča v Podgorici	191.000	-	-
8. Ureditev avtobusnega obračališča v Tomačevem	200.000	-	-
9. Rekonstrukcija križišča Titova - C. Stuparja	300.000	-	-
10. Rekonstrukcija ceste Ceneta Stuparja - sofinanciranje	300.000	-	-
11. Vzdrževanje cest II. reda	200.000	23.441,50	12
12. Prometna signalizacija	200.000	35.424,10	18
13. Investicijsko vzdrževanje	400.000	534.095,65	134
14. Stroški projektiranja in nadzora, stroški SDK	300.000	167.859,75	56
15. Depozit	410.000	-	-
16. Nerazporejeni dohodki	400.000	-	-
SKUPAJ IZDATKI	8,739.000	5,369.166,55	61

DOHODKI 8,911.193,66 din
IZDATKI 5,369.166,55 din

Razpoložljivo + 3,542.027,11 din
na dan 30.9.76