

Priloga

marec

Logaške NOVICE

SOCIALISTIČNA REPUBLIKA SLOVENIJA
SKUPŠČINA OBČINE LOGATEC
Obor za izgradnjo in obnovo šolskih
in vzgojnovarstvenih objektov v občini Logatec

POROČILO

o izvajanju programa samoprispevka za izgradnjo in obnovo šolskih, vzgojnovarstvenih, kulturnih in telesnokulturnih objektov ter modernizacijo cest v občini Logatec v obdobju 1981-1986

V občini Logatec se približujemo izteku 5letnega samoprispevka, to je 30. 6. 1986. V zvezi s tem želimo naše občane, delovne organizacije in družbenopolitične organizacije v občini Logatec seznaniti o celovitem izvajanju programa samoprispevka za obdobje 1981-1986.

Vsa dosedanja izgradnja iz samoprispevka je potekala po načrtovanem programu. Celotna prvotna predračunska vrednost v kumulativu za 5-letno obdobje 1981-1985 je na osnovi ocene znašala din 93.400.000.-

Dejanska realizirana vrednost za objekte, ki so že zgrajeni, znaša v kumulativu din

333.433.351, kar predstavlja indeksni porast 357, to pomeni 3,5krat več od prvotne vrednosti.

Od skupne prvotne predračunske vrednosti za obdobje od 1. 7. 1981 do vključno 31. 12. 1984, to je obdobje treh let in pol, je bilo od načrtovane skupne vrednosti din 60.800.000.- dejansko realizirano v kumulativu din 107.433.351.- Tako indeksni porast znaša 176,7 od prvotne načrtovane vrednosti.

Navedena skupna vrednost zgrajenih objektov v kumulativu za navedeno obdobje 1981-1984 je bila financirana iz naslednjih virov:

- samoprispevek občine	95.428.479.- din
- prispevki občanov-dodatno	3.550.000.- din
- prispevki delovnih organizacij	6.800.000.- din
- prispevki KS, SIS in drugih	1.654.872.- din
- Skupaj viri finansiranja znašajo	107.433.351.- din.

Podroben razvid izvajanja izgradnje je analitično prikazan v tabelaričnem pregledu po vrsti objektov s prvotno predračunsko vrednostjo in dejansko realizirano vrednostjo po posameznih virih finansiranja za obdobje 1981-1984:

a) Primerjalni pregled izvršenih investicijskih del po programu s predračunsko vrednostjo in dejansko realizirano vrednostjo z viri finansiranja po posameznih objektih za obdobje 1981-1984

Zap. št.	NAZIV OBJEKTA	Prvotna predrač. vred.din	Dejanska realizir. vred.din	Indeks izpolnitve		LETO IZGRADNJE		Pričet.	Zaklj.
				OD TEGA izpol-	VIRI FINANSIRANJA Samo-prisp.	Prispv. občanov	Prisp. DO	Prisp. KS,SIS in drugih	
1.	Dograditev osnovne šole "Edvarda Kardelja v KS TABOR-LOGATEC	27.000.000	32.201.312	119,3	32.201.312				1981 1982
2.	Dograditev otroškega vrtca v KS Rovte za cca 20 otrok	2.500.000	3.565.058	142,6	3.565.058				1981 1982
3.	Obnova kulturnega doma v KS Tabor	4.500.000	10.419.169	231,5	10.419.169				1981 1982
4.	Dokončanje obnovitvenih del v kulturnem domu v KS Hotedrpica	500.000	1.400.000	280,0	1.000.000		400.000		1983 1984
5.	Asfaltiranje počasnega pasu ob Tržaški cesti v KS Naklo in Tabor	5.000.000	11.024.153	220,5	11.024.153				1984 1984
6.	Rekonstrukcija ceste v makadamski izvedbi skozi Žibrše	2.000.000	10.495.884	524,8	10.495.884				1984 1984
7.	Asfaltiranje makadamske ceste Laze-Jakovica v KS Laze	1.500.000	8.847.150	589,8	4.547.150	2.000.000	1.000.000	1.300.000	1984 1984
8.	Asfaltiranje ceste Židank-Trate v dolž. 2,5 km, KS Trate	12.000.000	17.230.625	143,6	15.875.753	1.000.000	-	35.872	1983 1983
9.	Asfaltiranje cestišča PIL-RACEVA, KS VRH nad Rovtami (Luštrk-Podlesec)	5.000.000	10.900.000	218,0	5.500.000		5.400.000	-	1983 1983
10.	Posodobitev cestišča skozi nas. Rovte in ured. pokopališča	800.000	1.350.000	169,4	800.000	550.000	-	-	1982 1983
Skupna vrednost zgrajenih objektov (od 1. do 10.) znaša		60.800.000	107.433.351	176,7	95.428.479	3.550.000	6.800.000	1.654.872	1981 1984

b) Po načrtovanem programu samoprispevka so ostali še nezgrajeni naslednji objekti s prvotno predračunsko vrednostjo oziroma z novo ocenjeno revalorizirano predračunsko vrednostjo, katerih zgradnja naj bi bila zaključena v letu 1985 in 1986, to je do izteka samoprispevka 30. 6. 1986

Zap. št.	NAZIV OBJEKTA	Prvotna predračunska vrednost znaša din	Nova ocenjena predračunska vrednost znaša din	Indeks porasti cen
11.	Izgradnja knjižnice in rekonstrukcija Narodnega doma v KS Naklo Logatec	11.000.000	150.000.000	1363,6
12.	Izgradnja športnorekreacijskega centra I. faza (odkup zemljišča in atletska steza s športnim igriščem)	10.000.000	30.000.000	300,0
13.	Popravilo cest in ureditev pokopališča ter izgradnja pločnika v KS Hotedršica	1.600.000	5.000.000	312,5
14.	Pripravljalna dela za gradnjo športno-kulturne dvorane v KS Rovte (odkup zemljišča)	2.000.000	6.000.000	300,0
15.	Izgradnja otroškega vrtca v KS Tabor Logatec za cca 60 otrok	8.000.000	35.000.000	437,5
SKUPNA VREDNOST OBJEKTOV ZA IZGRADNJO (11. do 15.) ZNAŠA		32.600.000	226.000.000	693,3
CELOTNA VREDNOST OBJEKTOV PO PROGRAMU SAMOPRISPEVKA (od 1. do 15.) ZNAŠA		93.400.000	333.433.351	357,0

c) Za izvedbo zastavljenega programa izgradnje dajemo pregled z oceno prihodkov (finančnih sredstev) samoprispevka za čas od 1. 1. 1985 do 30. 6. 1986

gradnje, ki so brez dvoma hitreje naraščale in še naraščajo, kot narašča načrtovani dotok finančnih sredstev iz samoprispevka. Pri tem je treba vedeti, da je v glavnem celotni program iz-

Da bi bila informacija o izvajanju in poteku načrtovanega programa samoprispevka popolna dajemo za opravljena dela, o virih finansiranja finančnem prilivu in stanju še posebno poročilo o poslovanju, ki se izključno nanaša na leto 1984.

I. PRIHODKI V LETU 1985:	OCENJENA VREDNOST DIN
1. Prihodki od občanov (2 % od NOD)	26.000.000.-
2. Prihodki od OZD (1 % od osnove BOD) iz sklada skupne porabe)	8.000.000.-
3. Prihodki od OZD (1 % od BOD iz dohodka preko KCC)	9.000.000.-
SKUPAJ ZA LETO 1985 znaša	43.000.000.-
II. PRIHODKI ZA I. POLLETJE 1986:	
1. Prihodki od občanov (2 % od NOD)	13.000.000.-
2. Prihodki od OZD (1 % od BOD) iz sklada skupne porabe	8.000.000.-
3. Prihodki od OZD (1 % od BOD) iz dohodka preko KCS)	4.500.000.-
SKUPAJ ZA LETO 1986 znaša	25.500.000.-
SKUPAJ (I. + II.) znaša	68.500.000.-
III. PRENOS PRESEŽKOV PRIHODKOV NAD ODHODKI - SALDO IZ LETA 1984 znaša	20.000.000.-
SKUPNA OCENJENA VREDNOST RAZPOLOŽLJIVIH FINANČNIH SREDSTEV (I. + II. + III.) znaša	88.500.000.-

č) Iz povzetka je razvidno, da bi na osnovi nove ocenjene vrednosti objektov, katerih izgradnja naj bi se izvajala po načrtovanem programu v letu 1985 in 1986, iz samoprispevka znašala din 226.000.000.-

Skupna ocenjena vrednost razpoložljivih prihodkov - samoprispevka za čas od 1. 1. 1985 do 30. 6. 1986 pa bi naj znašala 88.500.000.-
Razlika - predstavlja primanjkljaj din 137.500.000.-

S podanega pregleda sledi, da načrtovanega programa izgradnje objektov iz samoprispevka po obsegu in v vrednosti v obdobju 1981-1986, ne bo mogoče v celoti realizirati brez dodatnih sredstev. To dejstvo dokazuje izračun med potrebnimi finančnimi sredstvi in dejansko možnimi zbranimi sredstvi samoprispevka, ki izkazuje primanjkljaj v višini din 137.500.000.-

Na tako velik primanjkljaj so znatno vplivale predvsem dosedanje in sedanje podražitve

gradnje v obdobju 1981-1986 temeljil na razmerju 50 % iz virov samoprispevka in 50 % iz najetih bančnih kreditov. Tovrstnih kreditov pa banke v tem obdobju niso odobravale. Tako je vsa dosedanja gradnja v glavnem potekala na finansiranje iz lastnih sredstev samoprispevka.

Načrtovani priliv, ki bo po oceni do izteka samoprispevka 30. 6. 1986 predvidoma znašal 88.500.000.- din, nam služi kot dokaz, da so finančna sredstva za izvedbo celotnega načrtovanega programa iz samoprispevka omejena.

V zvezi s tem predlagamo, da se v okviru realnih finančnih možnosti in razpoložljivih sredstev temeljito prouči prioriteten vrstni red izgradnje objektov, ki naj bi se gradili v letu 1985 in 1986. (Prikaz teh načrtovanih objektov je razviden pod zap. št. 11. do 15.)

O prioriteti gradnje objektov morajo predhodno razpravljati in zavzeti svoja stališča in predloge občani, družbenopolitične organizacije in delovne organizacije v občini.

1. Na podlagi sprejetega programa in finančnega načrta za leto 1984 je odbor za izgradnjo in obnovo šolskih in vzgojnovarstvenih objektov v občini Logatec v okviru zbranih finančnih sredstev usmerjal dela po posameznih postavkah. Odbor je imel v letu 1984 štiri seje, je na njih obravnaval naslednjo problematiko:

- na svoji 11. seji 7. marca 1984 je obravnaval zaključni račun samoprispevka za leto 1983. Ugotovil je, kakšna je bila realizacija programa samoprispevka v letu 1983, katera dela so bila celoti realizirana in katera so ostala nedokončana ter kakšen je ostanek neporabljenih sredstev. Na tej osnovi je pripravil osnutek finančnega načrta sklada za leto 1984 in ga skupaj s programom ponudil skupščini samoprispevka g razpravo in sprejem. Skupščina samoprispevka je na dveh zasedanjih obravnavala predloženi program in finančni načrt za leto 1984 in ga nekaterimi dopolnitvami tudi sprejela. Na tej seji je odbor obravnaval tudi vlogo za posojilo samoprispevka in interesni skupnosti v višini 8.540.000 din, kolikor so takrat znašala začasna sredstva, za dobo dveh do treh mesecev. Odbor je ugotovil, da v tem času ne bo potreboval teh sredstev, ker so preskromna za pričetek del po programu za leto 1984 in ker projekti niso bili pripravljeni. Navedena sredstva so bila združena kot lastna udeležba pri najetu kredita za sanacijo vodovodov, ki se je pripravljala za to leto.

- na 12. seji 21. junija 1984 je odbor obravnaval zbrane predračune za izvedbo posodobitve počasnega pasu in za rekonstrukcijo dela ceste v Žibršu. Odbor je ugotovil, da je izdelani projekt za počasni pas v Logatcu v skladu s predhodnimi usklajevanji in razgovori in da je ponudba cestnega podjetja Ljubljana, ki upravlja tudi magistralno cesto skozi Logatec, najcenejša in najsprejemljivejša. Zato je ponudbo sprejel in sklenil ustrezno pogodbo. Odbor je nadalje obravnaval tudi program izvršnega sveta v zvezi z razbremenjevanjem gospodarstva in je predlagano spremembo načina združevanja sredstev za samoprispevek tudi podprl. Odbor je zavzel izdelani projekt za del rekonstrukcije ceste Žibršu in zahteval od izvajalca, da ga nekoliko spremeni in poenostavi. Nikakor se ni moglo strinjati s predračunsko ceno v višini 17.000.000 din, ker je bil projekt prebogato izdelan v okviru normativov, ki veljajo za regionalne in lokalne ceste. Korigirani projekt je posla-

mezne zadeve izpustil (posek drevja, ki so ga opravili krajanji Žibrš prostovoljno), druge poenostavil in znižal višino prvotno predvidenega nasipa. Korigirano ceno je odbor ponovno obravnaval in jo v višini 10.080.000 din tudi sprejel kot realno.

na 13. seji 24. septembra 1984 je odbor dokončno obravnaval dopolnjeni projekt za rekonstrukcijo dela ceste Logatec-Žibrše. Na osnovi predhodno zbranih interesentov za prevzem dela je odbor sklenil, da se dela oddajo najboljšemu ponudniku, to je Cestnemu podjetju Ljubljana. Sklenjena je bila ustrezna pogodba in dela so bila v glavnem decembra zaključena. Odbor je nadalje obravnaval tudi možnost saniranja stare osnovne šole Edvarda Kardelja za potrebe otroškega varstva v KS Tabor, ker je bilo predhodno ugotovljeno, da novega objekta zaradi prepičlih sredstev ne bo mogoče zgraditi. Glede nato, da niso bila stališča do tega objekta razčiščena, se je odbor odločil, da se začasno v minimalnem obsegu delno sanira streha in tako vsaj delno zaščiti objekt pred nadaljnjim propadanjem. Na osnovi sprejetega programa je na zahtevo Zveze za telesno kulturo Logatec odbor sprejel sklep, da se na račun izgradnje športnih objektov financira obnova vlečnice na Sekirici v višini 1.963.500 din.

na 14. seji 19. oktobra 1984 je odbor obravnaval ponudbo Cestnega podjetja Ljubljana, ki jo je naročila KS Laze za posodobitev ceste Laze-Jakovica. Krajanji KS Laze so se obvezali, da bodo poleg občinskega samopriskpevka uvedli še dodatni samopriskpevek za dobo 9 mesecev v višini cca 2.000.000 din. Poleg navedenih sredstev so v tej krajevni skupnosti zbrali še dodatna sredstva od združenega dela v višini cca 2.300.000 din za sofinanciranje posodobitve ceste Laze-Jakovica. Ker se je tu pokazal ogromen interes krajanov in združenega dela in ker so sredstva pritekala zaradi večje inflacije hitreje od načrtovanih, se je odbor odločil, da tudi to točko programa podpre in tako omogoči realizacijo te točke iz programa samopriskpevka s sofinanciranjem do 4.500.000 din.

Ker se ni pristopilo k adaptaciji stare osnovne šole Edvarda Kardelja Logatec in zaradi velikega priliva samopriskpevka v zadnjem tromesečju 1984, so ostala na žiro računu neangažirana sredstva, ki so namenjena za realizacijo programa v letu 1985. Odbor se je odločil, da jih posodi TOZD Valkarton za čas, ko jih ne potrebuje, in to proti plačilu primerne obrestne mere in na odpis klic. Odbor je obravnaval tudi možnost založitve sredstev za odkup poslovnih prostorov, ki jih je prodala založba »Primorski tisk«, LIPA Koper v Logatcu, kar pa se je kasneje uredilo drugače in je te prostore odkupil KLI Logatec.

Odbor je obravnaval tudi vlogo Obrtnega združenja Logatec za premostitveno posojilo za dobo treh mesecev v višini 1.000.000 din brez plačila obresti oz. po najnižji možni stopnji. Odbor je sicer načelno podprl vlogo Obrtnega združenja Logatec. Pogoji so enaki kot za posojilo združenemu delu. Ker se je zadeva pri Obrtnem združenju Logatec razrešila drugače, tega posojila ni bilo treba realizirati v dogovorjenem obdobju.

Iz priloženih podatkov je razvidno, da so znašali celotni prihodki s prenosom iz leta 1983 50.199.463 din in celotni odhodki 28.458.133 din. Razlika prihodkov nad odhodki znaša 21.741.330 din in je bila skoraj v celoti posojena za določen čas TOZD Valkarton Logatec. Podroben prikaz je razviden v tabeli I. in ga ne obrazlagamo posebej.

V tabeli II. je prikazana specifikacija vplačil v letu 1984, ki so jih prispevale organizacije združenega dela z območja občine.

2. Prikaz finančnega poslovanja s sredstvi samopriskpevka v letu 1984

I. PREGLED PRIHODKOV IN ODHODKOV:

a) PRIHODKI

1. Prenos iz leta 1983	6.595.248.-
2. Prihodki od OZD	7.287.215.-
3. 2 % samopriskpevek	
- iz leta 1983	1.049.046.-
- tekoče leto	29.098.791.-
4. Odstopljeni samopriskpevek od KCS	6.169.163.-
Skupaj:	50.199.463.-

b) ODHODKI

1. KS Hotedršica - kulturni dom	350.000.-
2. Plačilo izmer in izdelava predračuna za šolo Edvarda Kardelja	27.056.-
3. Ureditev počasnega pasu ob Tržaški c.	11.024.153.-
4. Rekonstrukcija vlečnice	1.963.500.-
5. Vzdrževalna dela na cesti Logatec-Žibrše	10.495.884.-
6. Rekonstrukcija ceste Laze	4.547.150.-
7. Provizija SDK in LB	45.383.-
8. Gradbeni mat. za šolo Žiberše	5.007.-
Skupaj:	28.458.133.-

- razlika prihodkov nad odhodki	21.741.330.-
- stanje žiro računa 13. 12. 1984	6.241.330.-
- posojilo dana KTL - TOZD Valkarton	15.500.000.-

II. VPLAČILA ORGANIZACIJ ZDRUŽENEGA DELA

1. KLI - STAVBNO POHIŠTVO	1.545.484.-
2. KLI - ESO	901.860.-
3. KLI - DROBNO POHIŠTVO	2.161.357.-
4. KLI - ŽAGA	428.614.-
5. KLI - DSSS	767.120.-
KLI SKUPAJ:	5.804.435.-
6. GG TOZD GOZDARSTVO	242.431.-
7. GG TOKGOZDARSTVO	159.095.-
8. NZD VRHNIKA	173.221.-
9. MERCATOR KZ Logatec	233.200.-
10. KONFEKCIJA LOGATEC	600.287.-
SKUPAJ:	7.312.669.-
- provizija SDK	25.435.-
- ostane za praznitev	7.287.216.-

e) Poleg načrtovanih novih gradenj je potrebno ugotoviti in razmisliti, kaj je potrebno napraviti s starimi objekti, ki so potrebni rednega vzdrževanja (stara osnovna šola v KS Tabor, stari vrtec v KS Naklo, stara osnovna šola na Medvedjem brdu ipd.)

Če navedeni objekti niso več družbeno interesantni, se je treba odločiti, ali jih obnoviti in za to zagotoviti sredstva, ali jih odprodati oz. jih porušiti in odstraniti.

Prosimo naše občane in vse ostale zainteresirane v občini, da dajo svoja mnenja in predloge.

f) Pobuda z variantnimi predlogi za izvajanje samopriskpevka

K »Poročilu« o izvajanju programa samopriskpevka za izgradnjo in obnovo šolskih, vzgojno-varstvenih, kulturnih in telesnokulturnih objektov ter modernizacije cest v občini Logatec v obdobju 1981-1986 posredujemo pobudo z naslednjimi tremi variantnimi predlogi in vrstnim redom za nadaljnjo gradnjo načrtovanih objektov iz samopriskpevka v občini Logatec:

1. Iz prikazanega izračuna je razvidno, da za realizacijo celotnega programa izgradnje objektov za obdobje 1981-1986 primanjkuje po oceni cca din 137.500.000.-. Za realizacijo izgradnje objektov od zap. št. 11. do 15. predlagamo, da

se za manjkajoči del sredstev izvede nov referendum za uvedbo podaljšanja samopriskpevka za naslednji dve leti, to je za čas od 1. 7. 1986 do 30. 6. 1988.

2. V primeru, da bi program izgradnje objektov na območju krajevnih skupnosti občine Logatec razširili predlagamo, da se izvede nov referendum za uvedbo samopriskpevka za nadaljnje petletno obdobje, to je za čas od 1. 7. 1986 do 30. 6. 1991.

3. Če se k ponovnemu referendumu ne pristopi predlagamo, da se iz zbranih sredstev - sedanjega samopriskpevka zgradijo naslednji objekti po prioriteten vrstnem redu:

a) Matična knjižnica - prizidek Narodnega doma ali samostojni objekt knjižnice do vrednosti cca din 60.000.000.- (alternativa - prizidek bi bil cenejši, vendar pa bi v vsakem slučaju odpadla rekonstrukcija Narodnega doma z odrom)

b) Športno rekreacijski center - I. faza (odkup zemljišča, izgradnja športnega igrišča z atletsko stezo) do vrednosti cca din 25.000.000.-

c) Popravilo cest in ureditev pokopališča ter izgradnja pločnika v KS Hotedršica v znesku cca din 3.500.000.-

Skupaj znaša din 88.500.000.-

Glede na manjkajoča sredstva v tem primeru izpada iz programa samopriskevka za obdobje 1981-86 rekonstrukcija Narodnega doma z odrom v KS NAKLO, gradnja otroškega vrtca v KS TABOR Logatec in pripravljala dela za gradnjo športnokulturne dvorane v KS Rovte.

Če se pristopi k novemu referendumu za uvedbo novega samopriskevka pod točko 1. ali 2., predlagamo, da se upošteva prioriteten vrstni red gradnje objektov pod točko 3. za leto 1985/86, po izgradnji teh pa gradnja poteka po načrtovanem programu.

Naprošamo vse naše občane, organizacije združenega dela, krajevne skupnosti in družbenopolitične organizacije, da dajo k predloženim variantnim predlogom svoje sugestije in predloge, ki naj bi bili sprejemljivi in enotni za nadaljnje reševanje skupnih življenjskih potreb naših občanov v krajevnih skupnostih.

Logatec, 20. 2. 1985

Predsednik SO: Rudi Lipovec

SOCIALISTIČNA REPUBLIKA SLOVENIJA SKUPŠČINA OBČINE LOGATEC

Skupščina samopriskevka

FINANČNI NAČRT ZA LETO 1985

I. PRIHODKI:

1. Prenos prihodkov nad odhodki iz leta 1984	21.741.330.-
2. Prihodki od OZD (1 % iz sklada SP)	12.000.000.-
3. Prihodki od OZD (1 % iz dohodka preko KCS)	14.000.000.-
4. Prispevek občanov (2 % od NOD)	43.000.000.-
Skupaj prihodki:	90.741.330.-

II. ODHODKI:

1. Izgradnja matične knjižnice v Logatcu	70.000.000.-
2. Popravilo odra v Narodnem domu	10.000.000.-
3. Odkup zemljišča za potrebe izgradnje športno-rekreacijskih objektov	7.300.000.-
4. Stroški provizije SDK in LB Ljubljana	200.000.-
5. Premalo predvideni in nepredvideni manjši dohodki	3.241.330.-
Skupaj odhodki:	90.741.330.-

Logatec, februar 1985

Predsednik: Rudi Lipovec

SOCIALISTIČNA REPUBLIKA SLOVENIJA SKUPŠČINA OBČINE LOGATEC

Skupščina samopriskevka

Na osnovi določb poslovnika o delu skupščine samopriskevka je skupščina samopriskevka na svoji redni seji sprejela naslednji

SKLEP

1. Sprejme se zaključni račun samopriskevka za leto 1984, ki izkazuje:

- prihodke v znesku	50.109.463.- din
- odhodke v znesku	28.458.183.- din
- presežek prihodkov nad odhodki	21.741.330.- din

2. Presežek prihodkov nad odhodki, se prenese v finančni načrt za leto 1985.

Logatec, 28. 2. 1985

Predsednik: Rudi Lipovec

SOCIALISTIČNA REPUBLIKA SLOVENIJA SKUPŠČINA OBČINE LOGATEC

Skuščina samopriskevka

ZAKLJUČNI RAČUN ZA LETO 1984

I. PRIHODKI:

1. Prenos prihodkov nad odhodki iz leta 1983	6.595.248.-
2. Prihodki od OZD (1 % iz sklada SP)	7.287.215.-
3. Prihodki od OZD (1 % od BOD preko KCS)	6.169.163.-
4. Prispevek občanov (2 % od BOD)	30.147.837.-
Skupaj prihodki:	50.199.463.-

II. ODHODKI:

1. KS Hotedršica - del sofinanciranja KD	350.000.-
2. Ureditev počasnega pasu ob Tržaški cesti	11.024.153.-
3. Rekonstrukcija dela ceste v Žibršce	10.495.884.-
4. Sofinanciranje asfaltiranja ceste Laze-Jakovica	4.547.150.-
5. Stroški provizije SDK Vrhnika in LB Ljubljana	45.383.-
6. Rekonstrukcija vlečnice	1.963.500.-
7. Drugi manjši odhodki	32.063.-
Skupaj odhodki:	28.458.183.-
Razlika prihodkov nad odhodki	21.741.330.-
- na žiro računu	6.241.330.-
- posojilo dano Valkartonu	15.500.000.-

Logatec, februar 1985

Predsednik: Rudi Lipovec

OPOMBA: Zaključni račun za leto 1984, poročilo o izvajanju samopriskevka in finančni načrt za leto 1985 je sprejela skupščina samopriskevka 5. 3. 1985. Finančni načrt za leto 1985 je narejen ob upoštevanju predvidene stopnje inflacije, zato se razlikuje od podatkov navedenih v poročilu.