

- realizirana je rekonstrukcija križišč Djakovičeve, Šišenske in Celovške ter Šišenske in Vodnikove,
- realizirana je izgradnja obračališča za mestni potniški promet v Pržanju in Gameljnah,
- izvedena je rekonstrukcija ceste Tacen–Šmartno, zgrajeno je pokrito postajališče v Gameljnah ter obračališče,
- dokončana so vsa dela pri izgradnji Tacenskega podvoza,
- urejeno in asfaltirano je križišče na cesti Tacen–Vikrče pri odcepu za RSNZ,
- realizirana je pridobitev zemljišča za gradnjo II. faze Celovške ceste in porušeni v glavnem vsi objekti ob trasi ceste,
- za izgradnjo mestne obvoznice od Celovške ceste do Dolgega mostu se pridobiva zemljišče in vrši priprava zemljišča,
- b) Urejanje in upravljanje stavbnih zemljišč
  - pridobljenega je ca 80 % zemljišča za potrebe usmerjene gradnje v ŠS 8/2 Nove Dravlje. V razpravi je »samoupravni sporazum o družbeni usmerjeni gradnji v 8/2« in osnutek »pogodbe o oddaji stavbnega zemljišča za gradnjo blokov«. izdelana je lokacijska dokumentacija za prva dva bloka,
  - zemljišče za sosesko ŠS 11 Stanežice se ne pridobiva, ker še ni potrjen zazidalni načrt in ni pravne osnove za odkup zemljišča,
  - za industrijsko cono ŠP 4, ŠP 5 je v izdelavi lokacijska dokumentacija za izgradnjo komunalnih naprav,
  - za industrijske cone ŠP 3 – Iskra, IMP, ŠP 2. ŠMI in Mep 1 Medvode so v izdelavi zazidalni načrti,
  - za individualno gradnjo v Podutiku ŠS 12 – 4 a in c 3 a se pridobiva zemljišče. Izveden bo javni natečaj za oddajo stavbnih parcel,
  - za individualno gradnjo v zazidalnem otoku ŠS 218/3 Vočice je izdelan zazidalni načrt in je v potrjevanju pri IS Skupščine občine Ljubljana–Šiška. Po potrditvi se bo pričelo s pridobivanjem zemljišča,
  - za individualno gradnjo v zazidalnem otoku ŠS 202-2 a Gameljne je izdelan in potrjen zazidalni načrt. Pričelo se bo z odkupom zemljišča, stavbne parcele bodo dodeljene »zadrugi Rašica«,
  - za zazidalni otok ŠS 202-1 c Gameljne je naročena izdelava zazidalnega načrta za individualno združno gradnjo,
  - v soseski ŠS 7/1 in 8/1 potekajo po planu dela na ureditvi pešpoti, parkingov in zelenic ob rekonstruirani Celovski cesti,
  - v soseski ŠS 8/2 so se pričela pripravljala dela na izgradnji komunalnih naprav in se pridobivajo gradbena dovoljenja za izgradnjo komunalnih naprav,
  - v soseski ŠS 9 in 10 potekajo dela na komunalni ureditvi delno po planu in bodo dokončno realizirana v drugem polletju v kolikor ne bo restrikcij bančnih kreditov,
  - v soseski Mes 7 Preska se izvaja komunalno opremljanje po planu in skladno z izgradnjo obeh stanovanjskih blokov,
  - oddaja celotnega urejenega stavbnega zemljišča v ŠS 6 še ni realizirana, ker še niso znani vsi investitorji za gradnjo objektov, ovira je restrikcija finančnih sredstev za gradnjo,
  - v soseski ŠS 7/1 je sklenjena pogodba o oddaji stavbnega zemljišča za gradnjo poslovnega centra, šole in VVU. Zemljišče za gradnjo hotela še ni oddano,
  - v soseski ŠS 8/1 je na sodišču postopek pridobitve manjkajočega zemljišča za gradnjo stolpnice ST 2,
  - v soseski ŠS 4/1 je na sodišču postopek za pridobitev enega dela zemljišča in rušenja enega objekta. V izdelavi so projekti za objekte in lokacijska dokumentacija za komunalne naprave,
  - v soseski ŠS 10 – 3 c faza – center je predvidena izgradnja servisov, kulturnega centra in šole. Pripravlja se dogovor o izgradnji teh objektov, ker so objekti družbenega standarda,
  - v soseski Mes 7 Preska je oddano kompletno zemljišče za izgradnjo blokov B 3 in B 4,
  - v soseski Mes 14 Svetje je pridobljeno zemljišče in sklenjena pogodba o oddaji zemljišča za gradnjo osnovne šole,
  - na območju Stanežice G 4 se pridobiva še manjkajoče zemljišče za območje gramoza in izgradnjo obvozne ceste,
  - za območje Stare Šiške – predel »Urban« je izdelan predlog zazidave v treh variantah in predložen na IS SOb Ljubljana–Šiška v razpravo in izbor variante, za katero se bo izdelal zazidalni načrt,
  - organizirano individualno gradnjo podpiramo v tem smislu, da oddajamo urbanistično in komunalno urejene otoke zadrugam za združno gradnjo (Podutik, Gameljne),
  - izdelava urbanistične dokumentacije poteka v glavnem po

terminskem planu z manjšimi zakasnitvami, katere bomo skušali v drugem polletju nadoknaditi,

- za poenostavitev postopka za pridobivanje zemljišč se je pripravilo gradivo in sprejel »Odlok o določitvi zemljišč, namenjenih za stanovanjsko in drugo gradnjo«,

- zaradi možnosti izvedbe javnega natečaja za oddajo stavbnih parcel se je pripravilo gradivo in sprejel »Odlok o določitvi načina, pogojev in postopka oddaje stavbnega zemljišča v družbeni lastnini v uporabo za gradnjo družinskih stanovanjskih hiš na območju občine Ljubljana–Šiška«.

c) Kolektivne komunalne storitve

- sredstva se zbirajo od zavezancev po teritorialnem principu po enaki prispevni stopnji 0,93 %,

- zagotovljena je solidarnost prelivanja sredstev iz ostalih občin in sicer za celo leto 1979 v višini 3.351.000,

- v izdelavi so enotni tehnični normativi za vrednotenje storitev, medtem pa izvajanje katastra poteka počasneje kot je bilo planirano,

- komunalna skupnost obvladuje celotno komunalno problematiko na območju občine Lj.–Šiška tako, da vsa planirana in izvršena dela kontrolira preko svoje nadzorne službe,

- za zimsko službo so v pripravi operativni plani s katerimi bo opredeljena vsaka ulica in naselje.

d) Opravljanje mestnega potniškega prometa

- V Zvezi z uvedbo novih oziroma podaljšanja nekaterih obstoječih prog smo v prvem polletju uspeli realizirati obračališče v Pržanju in s tem podaljšanje proge 7 do tovarne Iskra v Pržanju. Prav tako smo uspeli rekonstruirati cesto Tacen–Šmartno, zgraditi pokrito avtobusno postajo in obračališče in s tem uvedbo proge 16 od Vižmarij do Šmartna.

e) Individualna komunalna poraba

- za napeljavo vročevodnega primarnega omrežja za sosesko ŠS 8/2 in ŠP 3 so izdelani glavni projekti, izvajanje pa bo v začetku leta 1980,

- zemeljski plin je zgrajen, priključevanje pa poteka v skladu s planom,

- za gradnjo zbiralnika po trasi obvoznice med Celovško in Tomačevim se izdeluje projektna dokumentacija in odkupuje zemljišče,

- za povezovalni kanal Dravlje–Podutik–Glince je izdelana lokacijska dokumentacija in glavni projekt. Gradnja se bo pričela v mesecu oktobru,

- dela na zbiralniku A 2 se ne nadaljujejo,

- izgradnja vodovoda Pržanj s priključnim vodovodom bo realizirana v letu 1980. V letu 1979 bo pridobljeno gradbeno dovoljenje,

- ostala individualna gradnja predvidena s planom za leto 1979 ne poteka v skladu s terminskim planom. Vzroki so v dolgotrajnih postopkih za pridobivanje kompletne tehnične dokumentacije, lokacijskih in gradbenih dovoljenj in restrikciji bančnih kreditov.

## 5. STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

Samoupravna stanovanjska skupnost je v letu 1979 pristopila k izdelavi samoupravnih sporazumov, ki naj bi urejali participacijo bodočih stanovalcev pri stroških za izgradnjo stanovanj, kakor tudi k razreševanju združne gradnje z odpiranjem novih površin na posameznih območjih. Vse naloge niso bile še realizirane v prvem polletju 1979 razen izgradnje stanovanj, kjer je bil že v prvem polletju 1979 dosežen letni plan. Dinamika je razvidna iz naslednje razpredelnice:

TABELA: 6

Število zgrajenih in vseljenih stanovanj v prvi polovici 1979

| Soseska          | Kraj       | število stanovanj |
|------------------|------------|-------------------|
| SS-9             | Koseze     |                   |
| Blok H-7-8       | Koseze     | 48                |
| Blok H-5-8       | Koseze     | 48                |
| Blok G-7-8       | Koseze     | 48                |
| Blok F-7-8       | Koseze     | 48                |
| MeS 7            | Preska     |                   |
| Blok SD 2 Stop B | Preska     | 20                |
| SS 7/I           | N. Dravlje |                   |
| Blok B 6         | Dravlje    | 150               |
| Blok B 7         | Dravlje    | 146               |
|                  | SKUPAJ:    | 508               |

Kljub dejstvu, da smo plan stanovanjske gradnje v prvem polletju 1979 presegli, pa nam na področju urejanja stanovanjske problematike ostajajo še vedno odprta vprašanja, kot so sanacija Dravelske gmajne ter izgradnja stolpiča za delavce v družbenih dejavnosti na Brodu. Izvršni svet pripravlja v tej zvezi posebno poročilo, ki ga bo predložil Skupščini v obravnavo.

## II. DRUŽBENE DEJAVNOSTI

V letu 1978 so bile konstituirane novo izvoljene skupščine SIS družbenih dejavnosti. Zbori uporabnikov teh skupščin še tudi v prvem polletju niso zaživel do take mere, da bi vplivali na hitrejšo izdelavo in izvajanje objektivnejših meril za uveljavljanje svobodne menjave dela. Zato določila smernic in akcijskih programov za uresničevanje družbenega plana občine Ljubljana-Šiška za leto 1979 vse samoupravne interesne skupnosti še niso realizirale. Določene uspehe so v tej smeri dosegli le v izobraževalni skupnosti in skupnosti zdravstvenega varstva.

S 1. 1. 1979 so bila sprejeta dopolnilna k samoupravnim sporazumom o temeljih planov za družbene dejavnosti za leto 1979. S tem je bila prekinjena praksa prejšnjih let, ki se je kazala v začasnem financiranju teh dejavnosti.

SIS so upoštevale sprejeta dopolnila in prilagodile proračun za občinske programe. V mesecu marcu t. l. je bil opravljen poračun viškov zbranih sredstev v letu 1978. Tako so bile znižane prispevne stopnje za financiranje SIS družbenih dejavnosti od 1. 4. 1979 dalje iz BOD in iz dohodka za leto 1979 od 20,30 % na 19,56 %. Že v samem začetku poslovnega leta so SIS prilagodile svoje delovanje načelom predloga zakona o skupnih osnovah menjave dela, ki je bil sprejet v tem letu. Tako so upoštevali pri izvajanju programov, da programi družbenih dejavnosti in sredstva za njihovo uresničitev v globalu ne morejo presegati dohodkovnih sposobnosti uporabnikov, ter da bodo skupščine SIS polletno poročale organizacijam združenega dela in uporabnikom o uresničevanju programov in teh meril.

V prvem polletju leta 1979 so bili na področju nadaljnjega razvoja družbenih dejavnosti v občini usmerjeni naporji v intenzivno uresničevanje sprejetih smernic, ki se navezujejo na izvajanje družbenega plana občine za obdobje 1976–1980 upoštevajoč načela za leto 1979 in so bili doseženi premiki, ki se kažejo:

1. V pripravi na srednjeročni družbeni načrt za obdobje 1980–1985 (sklepi, delovni programi, analiza dosedanjega razvoja, ocena razvojnih možnosti),
2. V aktivnostih pri obravnavanju zakonskih osnutkov o temeljih sistema svobodne menjave dela in vseh sistemskih zakonih,
3. V ažuriranju obrambnih načrtov ter obrambnih priprav (NNNP).
4. V racionalizaciji poslovanja in organiziranosti strokovnih služb v OZD in SIS družbenih dejavnosti.
5. V skrbi za povečevanje prostorskih zmogljivosti na področju izobraževanja, otroškega varstva in zdravstva.

### VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE

Dejavnost občinske izobraževalne skupnosti je bila v prvem polletju usklajena z nadaljnjim uresničevanjem samoupravne preobrazbe vzgoje in izobraževanja ter planskimi usmeritvami za to obdobje:

- integracijski procesi osnovnih šol v občini so bili v tem obdobju zasnovani na povezovanju in združevanju nekaterih nalog in opravi pravne narave, združevanju tehnologije in podobno,
- razvoj oblikovanja enot občinske izobraževalne skupnosti ob vzgojno izobraževalnih programih osnovnih šol, se uspešno uveljavlja predvsem tam, kjer je bilo že prej samoupravljanje v šolah močno podružbljeno, delo pa povezano z neposrednim okoljem,
- nekatere OŠ zaradi neustreznih pogojev ne morejo preiti na celodnevno šolo, izvajajo pa vzgojnoizobraževalne programe, ki pomenijo postopno preraščanje v šolo s celodnevno organizacijo dela,
- kadrovska problematika na OŠ je izredno pereča in se kontinuirano zaostre v smislu pomanjkanja pedagoškega kadra, velikega deleža učiteljev z neustrezno izobrazbo, deficita

nekaterih profilov pedagoškega, tehničnega in ostalega kadra ter izredna feminizacija tega poklica,

- za pripravo predloga programa za reševanje stanovanjske problematike prosvetnih delavcev je bila imenovana komisija, ki bo v drugem polletju predložila možne rešitve,

- na področju SLO in DS so bili ažurirani obrambni načrti, odbori pa so jih pregledali po posameznih šolah. Sprejet je bil tudi akcijski načrt akcije »Nič nas ne sme presenetiti za leto 1979«.

- vidno vlogo na področju osnovnega šolstva v procesu vzgoje in kulturnega izobraževanja opravlja glasbena šola. Da bi dosegli nekatere premike v njen prid, je bila imenovana posebna komisija, ki je ugotovila, da glasbeno šolo poleg finančnih in prostorskih problemov pestijo tudi kadrovske. Zato bo v drugem polletju treba predložiti skupščini predloge ukrepov za izboljšanje stanja v sodelovanju z mestno izobraževalno skupnostjo.

- investicijske naložbe v osnovnošolski prostor iz sredstev II. samopriskpeva se uspešno realizirajo, vendar pa je kljub stalni gradnji še vedno premalo šolskega prostora,

- kot nova izvenplanska naloga se je izkazala sanacija COS Staneta Kosca v Šmartnem, ki se izvaja v času šolskih počitnic, da bi bil tako šoli zagotovljen normalen potek pouka,

- investicijsko vzdrževanje šolskega prostora poteka po predvidenem planu, čeprav prihaja pri tem zaradi stalnih podražitev do prekoračitev predvidenih vrednosti del. Razlike krijejo šole same iz kreditov 75 % združene amortizacije, delno pa jih pokriva izobraževalna skupnost z rebalansom finančnega plana.

### RAZISKOVANJE

Na temelju smernic za uresničevanje družbenega plana v obdobju 1976–1980 je občinska raziskovalna skupnost sestavila program dela, ki je bil predložen in potrjen s strani skupščine. V skladu z omenjenimi smernicami je vključila v svoj program dela do junija 1979 naslednje dejavnosti:

- proučevanje razvojnih načrtov delovnih organizacij s ciljem tvornega vključevanja v pripravljala dela za novi srednjeročni plan 1981–1985 ob zbiranju, oblikovanju in usklajevanju raziskovalnih potreb v občini,
- proučevanje odnosa delovnih organizacij do inovacijske dejavnosti in spodbujanje le-te,
- propagiranje znanstvene dejavnosti med mladino
- približevanje pomena raziskovalno razvojne dejavnosti delovnemu človeku,
- ter druge obveznosti.

Te obveznosti so bile in tudi bodo v bodoče dosežene z:

- organiziranjem strokovnih razgovorov med delegati in raziskovalci,
- in s popularizacijo raziskovalne dejavnosti preko sredstev javnega obveščanja, da bi se tako čim bolj in čim hitreje razvijala inovacijska dejavnost.

Financiranje raziskovalne in inovacijske dejavnosti je izpeljano preko republiške raziskovalne skupnosti. Zato trenutno tudi ne razpolagamo s podatki, koliko je bilo zbranih finančnih sredstev s strani združenega dela v prvem polletju 1979.

### SOCIALNO VARSTVO

Naloge, ki so bile izvršene v letošnjem prvem polletju na področju socialnega varstva občine Ljubljana-Šiška so:

- skupnost še ni imela pripravljene delovnega programa, zato so bili vsi naporji usmerjeni v pripravo in usklajevanje delovnega programa z vsemi petimi skupnostmi, ki so vključene v skupnost socialnega varstva,

- v mesecu juniju se je izvršilo skupno zasedanje zbora združenega dela, zbora KS in skupščine skupnosti socialnega varstva z aktualno problematiko zaposlovanja in otroškega varstva.

V bodoče si bo skupnost prizadevala za še tesnejše sodelovanje z ostalimi interesnimi skupnostmi, ki so vključene v skupnost socialnega varstva ter krepila poglobljanje samoupravnih odnosov znotraj skupnosti, prav tako pa tudi poglobljala vlogo socialnega varstva v skupščinskem sistemu.