

S SEJE
OBČINSKE SKUPŠČINE

Samoprispevek II. – vroča točka dnevnega reda

Odprto in tvorbo je potekala na zadnji skupni seji vseh treh zborov občinske skupščine razprava o poročilu poteka del na objektih Samoprispevka II. v naši občini. Iztekla se je namreč že drugo leto po izglasovanem referendumu, na območju občine pa še ni bil predan v uporabo noben objekt.

In čeprav je bila problematika izgradnje objektov predmet razprav že na več sejah skupščine, pa tudi v organih družbenopolitičnih organizacij, nekatera vprašanja oziroma problemi še vedno ostajajo nerazrešeni.

Skupnost Samoprispevka II. si močno prizadeva odpravljati vrsto slabosti in težav, ki spremljajo izgradnjo teh objektov, a vendarle je treba imeti pred očmi dejstvo, da tej kasnitvi v veliki meri botrujejo do sedaj komunalno neopremljena zemljišča. Sama priprava le-teh pa ne samo, da je zamudna, zahteva precejšnja sredstva, saj je marsikje potrebno zgraditi komunalne napeljave (trafo postaje, kanalizacija, vodovodno omrežje), pa tudi cestne priključke. Skratka, vložena so premajhna prizadevanja pa tudi sredstva, vendar »za oko« je narejenega malo.

V dveh primerih – Dom ostarelih v Kozljici in Vzgojnovarstveni zavod Trnovo – pa beležimo primere zaviranja gradnje s strani lastnikov zemljišč. Zamude segajo vsaj pri gradnji objekta že v drugo leto, da o naraščajočih stroških ne govorimo. Zatorej je bila kategorična razprava delegata družbenopolitičnega zbora, ki je hkrati posredoval tudi stališče predsedstva OK SZDL povsem na mestu. Pred leti smo namreč zavestno pristopili k izpeljavi referenduma o uvedbi Samoprispevka II. v Ljubljani in bili trdno odločeni, da zgradimo objekte na predvidenih lokacijah v določenih rokih. Vsako odstopanje pa nas zato sedaj zaskrbljuje tudi pri razmišljanjih o pripravah na Samoprispevek III. Skupaj smo torej izglasovali prav družbeni interes, vendar smo danes v situaciji, da posamezniki zavirajo njegovo uveljavljanje.

Nove cestne povezave

Pred mesecem dni je stekel promet po novem odseku avtoceste Dolgi most–Vrhnika, v zadnjih oktobrskih dneh pa so se krajani Rožne doline pa tudi mnogi drugi avtomobilisti in sprehajalci razveselili novega in težko pričakovanega podvoza na Erjavčevi cesti (na sliki desno). Torej, manj skrbi v bližajoči se zimi, pa najbrž tudi manj zastojev!

nje. Nujno in brezkompromisno se bomo morali pogovarjati, da pridobivanje zemljišč poteka oziroma se vodi po drugačnih postopkih.

Vrsta popolnoma upravičenih pripomb je bila podanih na račun prepočasne izdelave projektne dokumentacije (telovadnica na Rudniku), neodgovornega odnosa izvajalcev (vrtec Vnanje gorice – izvajalec mariborski »Marles« zamuja že skoraj pol leta!), že kar ogromne podražitve (npr. osnovna šola Preserje), o upoštevanju racionalizacije (tipski objekti oziroma ponovitve že zgrajenih) in še bi lahko naštevali.

Nedvomno je bila vse doslej prav pri izgradnji teh objektov premalo izpostavljena družbena odgovornost, zato so delegati predlagali in sklenili, da naj se ob podpisovanju pogodb tako s projektanti kot tudi z izvajalci dosledno izpolnjuje in tekoče vrednoti materialno odgovornost. Večjo pozornost velja nameniti tudi hitrejšemu uresničevanju komunalnega urejanja teh zemljišč, to naj bo prednostna naloga tudi pri uresničevanju programov za leto 1980 na komunalnem področju (vo-

darna Brest, kanalizacija Škofljica-Tržaška cesta, opredelitev toplotnih in energetskih virov...). Tudi v širši družbenopolitični skupnosti – na območju ljubljanskih občin – moramo stremeti k izenačevanju infrastrukturnih pogojev.

Vse do dokončne izgradnje pa bodo delegati tromesečno obravnavali poročilo o poteku gradenj objektov samoprispevka II.

Sprejeta informacija o MKZ Rakitna

Na podlagi številnih ugotovitev izvršnega sveta (zaprtost zdravilišča od leta 1978, neurejeni notranji odnosi, ki so hromili uspešnost racionalne rešitve zdravilišča...) je občinska skupščina sprejela 18. julija sklep o začasnem ukrepu družbenega varstva v delovni organizaciji zdravilišča Rakitna z namenom, da začasni kolegijski organ pripomore k pripravi in reali-

zaciji programa za ponovno delovanje zdravilišča. Kolegijski poslovodni organ je po sprejetem sklepu pričel z ugotavljanjem dejanskega stanja in pripravo sanacijskega programa. O tem je predsednik tega organa Rado Žitnik tudi poročal delegatom na vseh treh zborih. Zaradi vloženega predloga s strani nekaterih zaposlenih v delovni organizaciji MKZ Rakitna o oceni zakonitosti skupščinskega sklepa, ki ga je po obravnavi sodišče združenega dela ocenilo kot zakonitega, je bilo delo imenovanega organa nekaj časa ovirano, saj ni bila možna registracija pri navedenem sodišču. Vendar je bilo kljub temu opravljenih več razgovorov pa tudi začeta akcija o zbiranju potrebnih finančnih sredstev za sanacijo objektov tega zdravilišča.

Delegatom je bila podana tudi informacija o strokovnem delovnem programu. Komisija, ki ga pripravlja, dela sicer še ni zaključila, zato povzemamo le nekaj osnovnih programskih izhodišč. To zdravilišče naj bo namenjeno podaljšanemu bolnišničnemu zdravljenju otrok v starosti od 3. do 12. leta (imeli bodo možnost spremljanja pouka na rakiški šoli), v prvi fazi naj bodo zagotovljene zmožljivosti povprečno za 100 otrok, zdravljenje pa naj bi bilo v prvi vrsti namenjeno otrokom ljubljanske regije in bi bilo organizirano tekom celega leta. V pripravi je tudi sanacijski program obstoječega objekta, pri katerem sodeluje Centralni zavod za napredek gospodinjstva, sredstva pa naj bi poleg regijske in občinskih zdravstvenih skupnosti namenjale tudi skupnosti za otroško varstvo in socialno skrbstvo.

ZDRAVSTVENO VARSTVO

Gradnja prizidka – dirka s polžem

Zdravstveno varstvo se sooča s problemi, ki jih bo treba nekaj rešiti še v tem srednjeročnem obdobju, druge pa v poznejših obdobjih. Prostorske zmožljivosti, opremljenost z medicinskimi pripomočki in delno kadrovske problemi, so najbolj aktualni. Ne le, da že sedaj primanjkuje prostora, tudi v bodoče ga bo, če zdravstvenih zmožljivosti ne bomo hitreje gradili tam kjer so, ali pa bodo najbolj potrebne. Pri tem zaostajanju gradenj zdravstvenih zmožljivosti je najbolj boleče zavlačevanje s pričetkom gradnje prizidka k Zdravstvenemu domu Vič, o katerem so tudi razpravljali člani Izvršnega odbora skupščine Zdravstvene skupnosti naše občine. Člani Izvršnega odbora

so kritično ovrednotili nastalo zamudo, ki se še kar naprej povečuje in menili, da nosi »Medico inženiring« levji del krivde. Predstavnika Medico inženiringa ni bilo na sestanku, da bi pojasnil nastalo zamudo. Zato so člani IO sklenili zahtevati podrobno poročilo v kakšne namene je »Medico inženiring« porabil sredstva (okrog 350 milijonov starih dinarjev), zakaj je nastala takšna zamuda ter kdo je kriv za takšno zakasnitev.

Zamuda sama je povzročila že veliko škodo, kajti investicijska vrednost se je zavoljo podražitev povečala za okrog 800 milijonov starih dinarjev. To pomeni, da sredstva zbrana s samoprispevkom II ne bodo zadostovala. Kdo bo

zagotovil manjkajoča sredstva?

V tem primeru bi prav gotovo veljalo potrkati na vest odgovornih, saj takšno ravnanje pomeni pravo potratno družbenega denarja. Hkrati pa pomeni tudi preizkušanje potrpežljivosti zdravstvenih delavcev in pacientov Viča, ki čakajo na nujno potrebne prostore v bodočem prizidku.

V neprimernih prostorih dela tudi večina zdravstvenih postaj.

Zato v Zdravstveni skupnosti načrtujejo gradnje zdravstvenih postaj v Polhovem Gradcu, Vnanjih goricah ali Brezovici, na Igu, Velikih Laščah in Škofljici. Zastarela zdravstvena oprema v samem zdravstvenem domu kot v zdravstvenih postajah zahteva posodobitev, ki se je bodo lotili še v tem srednjeročnem obdobju. Opremiti bo potrebno tudi zobni laboratorij v zobni ambulanti na Dobrovi ter zgraditi lekarno na Rudniku in lekarniške postaje v Velikih Laščah, Horjulu, Polhovem Gradcu in na Igu. Hkrati s širjenjem naselij se bo morala širiti tudi mreža zdravstvenih ustanov, če bomo hoteli, da ostane zdravstveno varstvo na sedanjih ravni.

F. PREŠEREN

